

COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA LL.PP.


N. 262	LAVORI DI "BONIFICA DEI MOVIMENTI FRANOSI AL KM 13+000 STRADA COMUNALE RIPALVELLA/OSPEDALETTO
DEL 13/12/2016	APPROVAZIONE 2° E ULTIMO SAL, STATO FINALE, CERT. DI REG. ESECUZIONE, RELAZ. ACCLARANTE E LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI E SPESE TECNICHE

In data 13/12/2016 nel proprio ufficio;


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis – comma 1 – del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE DEL
SETTORIO URBANISTICO

(Geom. Stefano Morabito)

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis – c. 1 – T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE D.F. RAGIONERIA

Dott. Tommaso Roberto

- Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 56 del 16.04.2014 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2014;
- Visti i decreti del Sindaco n. 103, 104, 105 del 01.07.2016;

- PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 574 del 26/05/2014 avente per oggetto: D.P.C.M. 23 marzo 2013. Approvazione "Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 290 della legge 24/12/2012 n. 228 per interventi su frane/dissesti, infrastrutture viarie, strutture/infrastrutture" in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012 - Approvazione delle modalità per l'attuazione degli interventi, per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi;
- Visto che nota prot. n. 78919 del 12/06/2014, trasmessa a mezzo pec e assunta al protocollo di questo Comune in data 14/06/2014 al n. 3121, la Regione dell'Umbria trasmetteva copia della suddetta DGR n. 574 del 26/05/2014 con la quale viene inserito nel piano l'intervento indicato in oggetto per l'importo €. 65.027,70;
- Visto che con deliberazione di G.C. n. 109 del 02/10/2014 veniva affidato all'Arch. Rellini Claudio con studio in Orvieto - Piazza del Commercio n°4, l'incarico tecnico per rilievi, progettazione e D.L. ed al Geol. Gagliardone Andrea con studio in Borgo Trevi, affidava l'incarico per indagini e studio geologico;
- Visto che con D.G.C. n. 140 del 03/12/2014 è stato approvato il progetto preliminare e definitivo dei lavori di "Bonifica dei movimenti franosi verificatesi sulla strada comunale Ripalvella/Ospedaletto", redatto dall'Arch. Rellini Claudio e dal Geol. Gagliardone Andrea, per l'importo complessivo di € 65.026,70 di cui € 41.018,14 per lavori, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 24.009,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 17 del 03/02/2015 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Bonifica dei movimenti franosi verificatesi sulla strada comunale Ripalvella/Ospedaletto" per un importo complessivo di € 65.027,70 di cui per lavori € 41.018,14 e per Somme a disposizione dell'Amministrazione € 24.009,56;
- Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 125 del 08/07/2015 con la quale si rettificavano le somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico approvato con la D.D. 17 del 03/02/2015, rimanendo invariato l'importo complessivo che risulta essere di € 65.027,70 di cui per lavori € 41.018,14 e per Somme a disposizione dell'Amministrazione € 24.009,56;
- Visto che con la Determina Dirigenziale n. 6245 del 27/08/2015 la Regione dell'Umbria ha assegnato in via definitiva al Comune di San Venanzo, per il progetto di cui all'oggetto, il contributo di €. 65.027,70;
- Visto che la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 262 del 28/12/2015 con la quale si approvava in via finanziaria il progetto ESECUTIVO dei lavori di "Bonifica dei movimenti franosi verificatesi sulla strada comunale Ripalvella/Ospedaletto" per un importo complessivo di € 65.026,70 di cui € 41.018,14 per lavori e €. 24.009,56 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- Vista la Determinazione n. 77 del 03/05/2016, con il quale si approvava l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto indicati all'Impresa EDILCAVE s.r.l. Unipersonale, dando atto che la suddetta aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi del comma 8 dell'art. 11 del D.Lgs 163/2006, solo dopo che il Dirigente competente attesti la verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara;
- Vista la determinazione n. 94 del 19/05/2016 con la quale si dichiarava l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, di cui alla determinazione dirigenziale n. 77 del 03/05/2016, dei lavori di "Bonifica dei movimenti franosi al Km 13+000 strada comunale Ripalvella/Ospedaletto" all'Impresa EDILCAVE s.r.l. Unipersonale, la quale ha offerto il ribasso del 36,567% sull'importo a base d'asta e quindi per l'importo complessivo di € 30.586,41 di cui € 18.095,98 per lavori, € 1.190,61 per oneri della sicurezza, € 3.912,29 per costi della sicurezza e € 7.387,53 per costi della manodopera;
- Visto il contratto d'appalto rep. 499 stipulato in data 14/06/2016 e registrato all'Agenzia de Entrate di Orvieto in data 21/06/2016 al n. 8 serie I°;
- Visto il verbale di consegna dei lavori redatto in data 29 giugno 2016 (prot. 3469/2016);
- Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 196 del 28/10/2016 è stato approvato e liquidato il I° SAL per un importo complessivo pari ad € 25.901,70 di cui € 23.547,00 per lavori ed € 2.354,70 per IVA al 10%;
- Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 221 del 18/11/2015 sono state liquidate le spese tecniche di progettazione e spese tecniche geologiche così di seguito riportate:
 - a) Spese Tecniche di progettazione:
 - Arch. Rellini Claudio: Importo complessivo € 4.821,44 di cui € 3.952,00 per onorario e € 869,44 per IVA;
 - b) Spese geologiche:
 - Geol. Anfrea Gargliardone: Importo complessivo € 2.239,92 di cui per onorario € 1.836,00 e € 403,92 per IVA;
- Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 208 del 09/11/2016 sono state liquidate le spese tecniche in acconto per la D.L. e conabilità così di seguito riportate:
 - a) Spese Tecniche di progettazione:
 - Arch. Rellini Claudio: Importo complessivo € 3.806,40 di cui € 3.120,00 per onorario e € 686,40 per IVA;
- Vista la documentazione contabile di fine dei lavori, regolarmente sottoscritta dalla Direzione dei Lavori e dall'Impresa senza riserve, acquisita al protocollo comunale n. 6306 del 12/12/2016, costituita da:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Stato finale dei lavori;
 - 2° ed ultimo Certificato di Pagamento
 - Relazione di accompagnamento allo stato finale dei lavori;
 - Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori;

- Visto che in base alla documentazione di fine dei lavori citata al punto precedente, risulta il seguente quadro tecnico economico di fine dei lavori:

PER LAVORI		
Importo Lavori inclusi costi per la sicurezza		€ 40.792,88
Importo costi per la sicurezza		€ 3.912,29
Oneri della sicurezza nelle spese generali		€ 1.183,39
Costo della manodopera		€ 7.315,22
Importo soggetto a ribasso d'asta		€ 28.381,98
Ribasso d'asta del	36,567%	€ 10.378,44
Totale		€ 30.414,44
PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA lavori al 10%		€ 3.041,44
Spese tecniche Progettazione, D.L e Sicurezza		€ 8.600,00
Spese tecniche geologiche		€ 1.800,00
CNPAIA		€ 380,00
IVA Spese Tecniche		€ 2.371,60
Fondo per accordo bonario		€ 0,00
Imprevisti e lavori in economia		€ 0,00
Compenso RUP oneri inclusi		€ 0,00
Espropri		€ 0,00
Spese tecniche catastali e rogito per acquisizione aree al Demanio Comunale		€ 0,00
Accantonamento revisione prezzi (art.13 L.R. 3 del 21/01/2010)		€ 0,00
Totale		€ 16.193,04
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO		€ 46.607,48

- Visto il II° e Ultimo SAL ed il relativo certificato di pagamento pari ad € 6.663,48 oltre IVA, prodotti al protocollo comunale n° 6306 in data 12/12/2016, i quali riportano le seguenti risultanze:

Importo complessivo lavori	€	40.792,88
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso.....	€	3.912,29
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.....	€	1.183,39
Costi per la manodopera non soggetti a ribasso.....	€	7.315,39
Importo soggetto a ribasso d'asta.....	€	28.381,98
Ribasso d'asta del 36,567%	€	10.378,44
Ritenuta per infortuni 0,5%.....	€	203,96
Importo al netto del ribasso.....	€	17.799,58
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso.....	€	3.912,29
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.....	€	1.183,39
Costi per la manodopera non soggetti a ribasso.....	€	7.315,39
Totale	€	30.210,48
A detrarre acconti precedenti	€	23.547,00
Resta il credito dell'impresa.....	€	6.663,48
IVA al 10%	€	666,34
TOTALE IVA COMPRESA	€	7.329,82

- Visto il certificato di ultimazione dei lavori, protocollo n. 5839/2016, dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati in data 10/11/2016 e dunque nei termini;

- Visto il certificato di ultimazione dei lavori, protocollo n. 5839/2016, dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati in data 10/11/2016 e dunque nei termini;
- Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, acquisito al protocollo comunale n° 6306 del 12/12/2016, dal quale risulta il residuo credito dell'impresa pari ad € 203,96 oltre IVA;
- Vista la Relazione Acclarante i rapporti fra Regione e Comune, redatta in data 12/12/2016;
- Visto che è stata verificata con esito positivo la regolarità contributiva dell'impresa;
- Vista la fattura n. 2/6 del 12/12/2016 presentata dalla ditta EDILCAVE srl Unipersonale, con sede in Via La Spezia n. 6 - c.a.p. 00100 Roma (RM), assunta al protocollo di questo Comune in data 12/12/2016 al n. 6291, con la quale si chiede la liquidazione del 2° ed ultimo SAL e dello stato finale dei lavori e indicati in oggetto, la quale riporta le seguenti risultanze:

- Imponibile	€ 6.867,44
- I.V.A. Al 10%	€ <u>686,74</u>
- Totale a pagare	€ 7.554,18
- Vista la fattura n. 8/E del 12/12/2016 presentata dall'Arch. Rellini Claudio, assunta al protocollo di questo Comune in data 12/12/2016 al n. 6313, con la quale si chiede la liquidazione a saldo di tutte le prestazioni professionali svolte, compreso il collaudo statico, relativamente alle opere indicate in oggetto, la quale riporta le seguenti risultanze:

- Onorario	€ 1.800,00
- Contr. Integ. L. 773/82 (4% su onorario).....	€ <u>72,00</u>
- Sommano	€ 1.872,00
- I.V.A. Al 22%	€ <u>411,84</u>
- Sommano	€ 2.283,84
- A detrarre rit. Acconto 20% su 1.800,00	€ <u>360,00</u>
- Netto a pagare	€ 1.923,84
- Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INARCASA prot. 1433962 del 13/12/2016, assunto al protocollo di questo Comune in data 13/12/2016 n. 6328, con il quale si attesta che l'Arch. Claudio Rellini è in regola con gli adempimenti contributivi;
- Considerato che le spese tecniche rientrano nel quadro tecnico economico del progetto esecutivo approvato con Delibera di G.C. n. 11 del 29/01/2014;
- Visto il regolamento comunale sui lavori, i servizi e le forniture in economia approvato con delibera G.C. n. 33/06;
- Visto il D.LGS. n. 163 del 12.04.2006;
- Visto il D.P.R. 207/2010;

DETERMINA

- 1) Di approvare la premessa quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) Di approvare lo stato finale, secondo il seguente Quadro Tecnico Economico, per una spesa complessiva sostenuta per la realizzazione dell'intervento in oggetto pari ad € 46.607,48 così definita:

PER LAVORI		
Importo Lavori inclusi costi per la sicurezza		€ 40.792,88
Importo costi per la sicurezza		€ 3.912,29
Oneri della sicurezza nelle spese generali		€ 1.183,39
Costo della manodopera		€ 7.315,22
Importo soggetto a ribasso d'asta		€ 28.381,98
Ribasso d'asta del	36,567%	€ 10.378,44
Totale		€ 30.414,44
PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA lavori al 10%		€ 3.041,44
Spese tecniche Progettazione, D.L e Sicurezza		€ 8.600,00
Spese tecniche geologiche		€ 1.800,00
CNPAIA		€ 380,00
IVA Spese Tecniche		€ 2.371,60
Fondo per accordo bonario		€ 0,00
Imprevisti e lavori in economia		€ 0,00
Compenso RUP oneri inclusi		€ 0,00
Espropri		€ 0,00
Spese tecniche catastali e rogito per acquisizione aree al Demanio Comunale		€ 0,00
Accantonamento revisione prezzi (art.13 L.R. 3 del 21/01/2010)		€ 0,00
Totale		€ 16.193,04
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO		€ 46.607,48

- 3) Di approvare il II° ed ultimo SAL ed il relativo certificato di pagamento pari ad € 6.663,48 oltre IVA, prodotti al protocollo comunale n° 6306 in data 12/12/2016;
- 4) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, acquisito al protocollo comunale n° 6306 del 12/12/2016, dal quale risulta il residuo credito dell'impresa pari ad € 203,96 oltre IVA;
- 5) Di approvare la Relazione acclarante i rapporti fra Regione e Comune, redatta in data 12/12/2016;
- 6) Di liquidare in favore della ditta EDILCAVE srl Unipersonale, con sede in Via La Spezia n. 6 - c.a.p. 00100 Roma (RM), la somma di € 7.329,82 di cui € 6.663,48 per lavori ed € 666,34 per IVA al 10%;
- 7) Di liquidare in favore della EDILCAVE srl Unipersonale, con sede in Via La Spezia n. 6 - c.a.p. 00100 Roma (RM), la somma di € 224,36 di cui € 203,96 per lavori ed € 20,40 per IVA al 10%;
- 8) Di liquidare in favore dell'Arch. Rellini Claudio, con studio in Orvieto Piazza del Commercio n. 4, la somma di € 2.283,84 quale saldo di tutte le prestazioni professionali svolte, relativamente ai lavori in oggetto Funzionale, di cui € 1.923,84 al professionista ed € 360,00 come ritenuta di acconto;
- 9) Di dare atto che l'importo complessivo, relativo al II° e Ultimo SAL ed al Certificato di Regolare Esecuzione, pari ad euro 7.554,18 risulta essere impegnato al seguente capitolo del bilancio comunale:
- € 7.554,18 Cap. 2510 CC 940 Imp. 628 Prog. 93 T 2 Mi 11 Pr 2;

- 10) Di dare atto che l'importo complessivo relativo alla spese tecniche pari ad euro 2.283,84 risulta essere impegnato ai seguenti capitoli del bilancio comunale:
- € 2.137,78 Cap. 2510 CC 940 Imp. 365 Prog. 130 T 2 Mi 11 Pr 2;
 - €. 146,06 Cap. 2510 CC 940 Imp. 1241 Prog. 130 T 2 Mi 11 Pr 2;
- 11) Di dare atto che il codice CIG e CUP relativo ai lavori risultano essere i seguenti:
- Il numero CIG è: 6624802F8A;
 - Il codice CUP è: E27H16000090002.
- 12) Di dare atto che l'identificativo CIG, relativo alle prestazioni professionali di progettazione, D.L., Contabilità e Coord. della Sicurezza, risulta essere il seguente:
- Il numero CIG è: Z4912149D0.

La presente determinazione:

- non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Stefano Mortaro)

IL RESPONSABILE D'AREA

(Geom. Stefano Mortaro)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 – comma 5, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

La copertura finanziaria della spesa.

Li, 14 DIC, 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Tonelli Roberto)
