

COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA LL.PP.

N. 267 DEL 16/12/2016	OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ CENTRO URBANO DELLA LOC. ROTECASTELLO - INTERVENTI AI SENSI DELLA L.R. 46/1997 ANNO 2014 -
	APPROVAZIONE STATO FINALE, CERT. DI REG. ESECUZIONE, RELAZ. ACCLARANTE E LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI E SPESE TECNICHE

In data 16/12/2016 nel proprio ufficio;


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis - comma 1 - del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Stefano Mortaro



Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis - c. 1 - T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Tommaso Rubino

- Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 56 del 16.04.2014 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2014;
- Visti i decreti del Sindaco n. 103, 104, 105 del 01.07.2016;

- Visto che la Regione Umbria con Deliberazione della Giunta Regionale n. 429 del 15/04/2014, pubblicata sul B.U.R. n. 23 del 14/05/2014, supplemento ordinario n. 4, ha approvato il bando per il finanziamento regionale del piano di settore degli interventi sulle infrastrutture regionale ai sensi della L.R. 16 dicembre 1997, n. 46 per l'anno 2014;
- Visto che il Comune di San Venanzo con Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 06/08/2014 ha approvato, il progetto preliminare dei lavori di "Miglioramento accessibilità centro urbano della Loc. Rotecastello del Comune di San Venanzo", redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica Servizio LL.PP., Geom. Stefano Mortaro, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e degli articoli da 17 a 23 del DPR 05/10/2010 n. 207, costituito dagli elaborati elencati in premessa, per l'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 109.375,05 per lavori, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 40.624,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 158 del 29/08/2015 è stato affidato al Geom. Rellini Mauro, con sede in Viale IV Novembre n. 100 - 05010 San Venanzo (TR), l'incarico di progettazione preliminare, definitiva e esecutiva nonché di D.L., misure e contabilità, Coord. della sicurezza in progettazione e in corso di esecuzione, relativamente all'intervento in oggetto indicato;
- Visto che con Deliberazione della G.C. n. 121 del 25/11/2015, è stato approvato, il progetto DEFINITIVO dei lavori di "Miglioramento accessibilità centro urbano della Loc. Rotecastello del Comune di San Venanzo", redatto dal Geom. Rellini Mauro, con sede in Viale IV Novembre n. 100 - 05010 San Venanzo (TR), per l'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 104.798,61 per lavori, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 45.201,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 256 del 18/12/2015, è stato approvato in via tecnica il progetto ESECUTIVO dei lavori di "Miglioramento accessibilità centro urbano della Loc. Rotecastello del Comune di San Venanzo", redatto dal Geom. Rellini Mauro, con sede in Viale IV Novembre n. 100 - 05010 San Venanzo (TR), per l'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 104.798,61 per lavori, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 45.201,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Visto che con la Determina Dirigenziale n. 10257 del 23/12/2015 la Regione dell'Umbria ha assegnato in via definitiva al Comune di San Venanzo, per il progetto di cui all'oggetto, il contributo di €. 120.000,00;
- Visto che la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 261 del 28/12/2015 con la quale si approvava in via finanziaria il progetto ESECUTIVO dei lavori di "Miglioramento accessibilità centro urbano della Loc. Rotecastello del Comune di San Venanzo" per un importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 104.798,61 per lavori e € 45.201,39 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Vista la Determinazione n. 78 del 03/05/2016, con il quale si approvava il Verbale di gara redatto dalla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Terni in data 27/04/2016 e assunto al protocollo di questo Comune in data 28/04/2016 al n. 2208 e si aggiudicavano i lavori in oggetto indicati all'Impresa Edile Baldoni Amerigo s.r.l. unipersonale, dando atto che la suddetta aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi del comma 8 dell'art. 11 del D.Lgs 163/2006, solo dopo che il Dirigente competente attesti la verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara;

- Si dichiarava l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, di cui alla determinazione dirigenziale n. 78 del 03/05/2016, dei lavori di "Miglioramento accessibilità centro urbano della Loc. Rotecastello del Comune di San Venanzo" all'Impresa Edile Baldoni Amerigo s.r.l. uni personale, con sede in Tordandrea d'Assisi-Assisi (PG) la quale ha offerto il ribasso del 28,326% sull'importo a base d'asta e quindi per l'importo complessivo di € 85.600,52 di cui € 48.577,41 per lavori, € 3.506,09 per oneri della sicurezza, € 1.183,00 per costi della sicurezza e € 32.334,02 per costi della manodopera;
- Visto il contratto d'appalto rep. 502 stipulato in data 29/06/2016 e registrato all'Agenzia de Entrate di Orvieto in data 11/07/2016 al n. 10 serie I°;
- Visto il verbale di consegna dei lavori redatto in data 29 giugno 2016 (prot. 3469/2016);
- Visto il verbale di effettivo inizio dei lavori redatto in data 29/06/2016 (prot. 3743/2016);
- Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 146 del 28.06.2016 è stato approvato e liquidato il primo SAL per un importo complessivo pari ad € 47.300,00 di cui € 43.000,00 per lavori ed € 4.300,00 per IVA al 10%;
- Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 191 del 26.10.2016 è stato approvato e liquidato il secondo SAL per un importo complessivo pari ad € 22.440,00 di cui € 20.400,00 per lavori ed € 2.040,00 per IVA al 10%;
- Visto che Determinazione del Responsabile del Servizio n. 218 del 16/11/2016 è stata approvata la variante in corso d'opera prodotta al protocollo comunale in data 16/11/2016 al numero 5779 dalla Direzione dei Lavori nonché progettista Geom. Mauro Rellini, ai sensi del comma 1 lett. c) e del comma 3 dell'articolo 132 del D. Lgs 163/2006, per un importo complessivo di € 137.871,23 di cui € 93.772,46 per lavori ed € 44.098,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ottenendo delle economie rispetto al progetto originario pari ad € 12.128,76;
- Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 91 del 11/05/2016 sono state liquidate in favore del Geom. Rellini Mauro, con sede in Viale IV Novembre n. 100 - 05010 San Venanzo (TR), la somma di € 10.404,16 quale acconto per la Progettazione, D.L e coord. della sicurezza relativamente all'opera indicata in oggetto di cui € 8.764,16 professionista ed € 1.640,00 come ritenuta di acconto;
- Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 204 del 03/11/2016 sono state liquidate in favore del Geom. Rellini Mauro, la somma di € 5.075,20 quale acconto per la Progettazione, D.L e coord. della sicurezza relativamente all'opera indicata in oggetto di cui € 4.275,20 professionista ed € 800,00 come ritenuta di acconto;
- Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 261 del 12/12/2016 è stato approvato e liquidato il terzo ed ultimo secondo SAL per un importo complessivo pari ad € 32.893,96 di cui € 29.903,60 per lavori ed € 2.990,36 per IVA al 10%;

- Vista la documentazione contabile di fine dei lavori, regolarmente sottoscritta dalla Direzione dei Lavori e dall'Impresa senza riserve, acquisita al protocollo comunale n. 6305 del 12/12/2016 ed integrata con successiva nota in data , costituita da 16/12/2016 prot. n. 6391, composta da:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Computo metrico finale dei lavori;
- Computo metrico finale manodopera;
- Dichiarazione esecuzione alla regola dell'arte infrastrutture a rete;
- Certificato ultimazione lavori
- Relazione di accompagnamento allo stato finale dei lavori;
- Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori;

- Visto che in base alla documentazione di fine dei lavori citata al punto precedente, risulta il seguente quadro tecnico economico di fine dei lavori:

PER LAVORI		
Importo Lavori al lordo costi sicurezza (€ 1.183,00)		€ 114.217,16
Importo costi per la sicurezza		€ 1.183,00
Oneri della sicurezza nelle spese generali		€ 3.864,78
Costo della manodopera		€ 36.992,94
Importo soggetto a ribasso d'asta		€ 72.176,44
Ribasso d'asta del	28,326%	€ 20.444,70
Totale		€ 93.772,46
PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA lavori al 10%		€ 9.377,25
Spostamento impianto ENEL, rete bassa tensione		€ 6.532,00
Spostamento impianto rete telefonico		€ 3.899,00
Spese tecniche: Prog. Definitivo_ Prog. Esecutivo - D.L - Coord. della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori- contabilità		€ 14.915,00
CNPAIA		€ 745,75
IVA Spese Tecniche		€ 3.445,37
Fondo per accordo bonario		€ 0,00
Imprevisti e lavori in economia		€ 0,00
Compenso RUP oneri inclusi		€ 0,00
Incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.		€ 0,00
Totale		€ 38.914,36
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO		€ 132.686,82
TOTALE ECONOMIE		€ 17.313,18

- Visto il certificato di ultimazione dei lavori, protocollo n. 6305/2016, dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati in data 05/12/2016 e dunque nei termini;
- Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, acquisito al protocollo comunale n° 6305 del 12/12/2016, dal quale risulta il residuo credito dell'impresa pari ad € 468,86 oltre IVA;
- Vista la Relazione Acclarante i rapporti fra Regione e Comune, redatta in data 15/12/2016;

- Visto il DURC rilasciato dall'I.N.P.S., acquisito in data 07/012/2016, con il quale si attesta la regolarità contributiva dell'Impresa Edile Baldoni Amerigo, con sede in Via Santo Patrono n° 18 c.a.p. 06081 Tordandrea d'Assisi (PG)- P.IVA 02530600549;
- Visto che è stata verificata con esito positivo della congruità dell'impresa;
- Vista la fattura n. E-17 del 06/12/2016 presentata all'Impresa Edile Baldoni Amerigo s.r.l. unipersonale, con sede in Tordandrea d'Assisi-Assisi (PG), i lavori di "Miglioramento accessibilità centro urbano della Loc. Rotecastello del Comune di San Venanzo", assunta al protocollo di questo Comune in data 06/12/2016 al n. 6204, con la quale si chiede la liquidazione a saldo dei lavori indicati in oggetto, la quale riporta le seguenti risultanze:

Importo Lavori.....	€	468,86
I.V.A. al 10%	€	<u>46,89</u>
Totale a pagare	€	515.75
- Vista la fattura n. 03/2016 del 13/12/2016 presentata dal Geom. Rellini Mauro, assunta al protocollo di questo Comune in data 13/12/2016 al n. 6344, con la quale si chiede la liquidazione a saldo di tutte le prestazioni professionali svolte, compreso il collaudo statico, relativamente alle opere indicate in oggetto, la quale riporta le seguenti risultanze:

- Onorario	€	2.714,99
- Contr. Integ. L. 773/82 (4% su onorario).....	€	<u>108,60</u>
- Sommano	€	2.823,59
- I.V.A. Al 22%	€	<u>621,19</u>
- Sommano	€	3.444,78
- A detrarre rit. Acconto 20% su 2.714,99	€	<u>543,00</u>
- Netto a pagare	€	2.901,78
- Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'CPG - Cassa italiana previdenza e assistenza geometri, prot. 000776929 del 13/12/2016, assunto al protocollo di questo Comune in data 14/12/2016 n. 6351, con il quale si attesta che il Geom. Rellini Mauro è in regola con gli adempimenti contributivi;
- Considerato che le spese tecniche rientrano nel quadro tecnico economico del progetto esecutivo approvato con Delibera di G.C. n. 11 del 29/01/2014;
- Visto il regolamento comunale sui lavori, i servizi e le forniture in economia approvato con delibera G.C. n. 33/06;
- Visto il D.LGS. n. 50 del 18.04.2016;
- Visto il D.P.R. 207/2010;

DETERMINA

- 1) Di approvare la premessa quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) Di approvare lo stato finale, secondo il seguente Quadro Tecnico Economico, per una spesa complessiva sostenuta per la realizzazione dell'intervento in oggetto pari ad € 132.686,82 così definita:

PER LAVORI		
Importo Lavori al lordo costi sicurezza (€ 1.183,00)		€ 114.217,16
Importo costi per la sicurezza		€ 1.183,00
Oneri della sicurezza nelle spese generali		€ 3.864,78
Costo della manodopera		€ 36.992,94
Importo soggetto a ribasso d'asta		€ 72.176,44
Ribasso d'asta del	28,326%	€ 20.444,70
Totale		€ 93.772,46
PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA lavori al 10%		€ 9.377,25
Spostamento impianto ENEL, rete bassa tensione		€ 6.532,00
Spostamento impianto rete telefonico		€ 3.899,00
Spese tecniche: Prog. Definitivo_ Prog. Esecutivo - D.L – Coord. della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori- contabilità		€ 14.915,00
CNPAIA		€ 745,75
IVA Spese Tecniche		€ 3.445,37
Fondo per accordo bonario		€ 0,00
Imprevisti e lavori in economia		€ 0,00
Compenso RUP oneri inclusi		€ 0,00
Incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.		€ 0,00
Totale		€ 38.914,36
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO		€ 132.686,82
TOTALE ECONOMIE		€ 17.313,18

- 3) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, acquisito al protocollo comunale n° 6305 del 12/12/2016, dal quale risulta il residuo credito dell'impresa pari ad € 468,86 oltre IVA;
- 4) Di approvare la Relazione acclarante i rapporti fra Regione e Comune, redatta in data 15/12/2016;
- 5) Di liquidare in favore della ditta all'Impresa Edile Baldoni Amerigo s.r.l. unipersonale, con sede in Tordandrea d'Assisi-Assisi (PG), la somma a saldo dei lavori in oggetto di € 515,75 di cui € 468,86 per lavori ed € 46,89 per IVA al 10%;
- 6) Di liquidare in favore del Geom. Rellini Mauro con studio in San Venanzo V.le IV Novembre n. 100/b, la somma di € 3.444,78 quale saldo di tutte le prestazioni professionali svolte, relativamente ai lavori in oggetto Funzionale, di cui € 2.901,78 al professionista ed € 534,00 come ritenuta di acconto;
- 7) Di dare atto che l'importo complessivo, ed al Certificato di Regolare Esecuzione, pari ad euro 515,75 risulta essere impegnato al seguente capitolo del bilancio comunale:
 - € 515,75 cap. 2523 CC 770 Ti 2 Mi 10 Pr 5 Prog. 98 Imp. 537;
- 8) Di dare atto che l'importo complessivo relativo alla spese tecniche pari ad euro 3.444,78 risulta essere impegnato ai seguenti capitoli del bilancio comunale:
 - € 3.444,78 Cap. 2520 CC 770 Imp. 366 Prog. 181 T 2 Mi 10 Pr 5;
- 9) Di dare atto che il codice CIG e CUP relativo ai lavori risultano essere i seguenti:
 - Il numero CIG è: **5892876B1A**;
 - Il codice CUP è: **E21B14000100006**.
- 10) Di dare atto che l'identificativo CIG, relativo alle prestazioni professionali di progettazione, D.L., Contabilità e Coord. della Sicurezza, risulta essere il seguente:
 - Il numero CIG è: **ZD515C0E9A**.

La presente determinazione:

- non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Stefano Mortaro)

IL RESPONSABILE D'AREA

(Geom. Stefano Mortaro)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 – comma 5, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

La copertura finanziaria della spesa.

Li, 11 6 DIC, 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Tonelli Roberto)
