

COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA LL.PP.

N. 108	OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCUOLA MEDIA IN VIA GORIZIA
DEL 09/07/2013	LIQUIDAZIONE A SALDO QUARTO STATO DI AVANZAMENTO ALL'IMPRESA


In data 09/07/2013 nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:


Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis - comma 1 - del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Stefano Mortaro)



Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis - c. 1 - T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA


Dott. Tonelli Roberto

- Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 54 del 20.06.2012 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2012;
- Visti i decreti del Sindaco n. 52, 53, e 54 del 02.01.2013;
- Vista la deliberazione G.C. n. 58 del 01.07.2009;
- Visto la D.G.R. n. 1489 del 26.10.2009 relativa ai criteri di predisposizione del piano annuale attuativo d'intervento del settore edilizia scolastica ai sensi delle Leggi Regionali nn. 63/08 e 19/86 - anno 2009;
- Accertato che con deliberazione della G.R. n. 241 del 15.02.2010 veniva approvato il piano annuale degli interventi per l'edilizia scolastica per

l'anno 2010 e concesso al comune di San Venanzo un contributo pari ad euro 146.834,75 per i lavori di costruzione della nuova scuola media;

- Visto che con deliberazione della G.C. n. 120 del 16.11.2010 è stato approvato il progetto esecutivo;
- Visto che con deliberazione della G.C. n. 4 del 19.01.2011 è stata approvata la copertura finanziaria del suddetto progetto esecutivo;
- Visto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 23/05/2012 veniva approvata una variante al progetto esecutivo delle suddette opere redatta dallo studio S.I.C.I., nella persona dell'Ing. Caporali Claudio, per un importo complessivo di euro 354.000,00 di cui euro 258.711,01 per lavori ed euro 95.288,99 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Visto che con deliberazione della G.C. n. 105 del 23/11/2012 è stata approvata una seconda variante al progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo edificio della scuola media in Via Gorizia, per un importo complessivo di € 453.043,89 di cui € 336.889,16 per lavori ed euro 116.154,73 per somme a disposizione dell'amministrazione, secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:

PER LAVORI

Lavori soggetti a ribasso d'asta.....	€ 347.845,01
Oneri Sicurezza cantiere	€ 20.524,12
Ribasso d'asta	€ <u>31.479,97</u>
Sommano	€ 336.889,16

PER SOMMA A DISPOSIZIONE

IVA sui lavori 10%	€ 33.688,92
Spese tecniche	€ 54.848,45
Oneri prev. Su spese tecniche	€ 2.926,88
IVA su sp. Tecniche	€ 11.926,57
Spese collaudi	€ 1.800,00
Incentivo art. 92 del D.Lgs. 163/2006.....	€ 1.473,48
Imprevisti iva compresa.....	€ 0,00
Compenso per attività di supporto al RUP.....	€ 7.541,66
CNPAIA supporto al RUP	€ 301,67
IVA supporto al RUP	€ <u>1.647,10</u>
Sommano	€ 116.154,73
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ <u>453.043,89</u>

- Visto che con determinazione n. 90 del 19.05.2011 venivano affidati alla ditta TENCI TULLIO s.r.l. con sede in Castell'Azzara (GR) Via della Ripa n°4, a seguito di gara secondo la procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 163/06 e nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento comunale per l'affidamento dei lavori e dei servizi in economia con un ribasso d'asta del 9,05% sull'importo posto a base di gara;
- Visto il contratto d'appalto rep. 419/2011 stipulato in data 15 Luglio 2011 e registrato ad Orvieto presso l'agenzia dell'entrate in data 21/07/2011 rep. 44 serie I^;
- Visto il verbale di consegna ed inizio dei lavori sotto riserva di legge in data 15 Giugno 2011;

- Visto che con Determinazione n. 80 del 27/05/2013 è stata concessa una proroga al termine ultimo di fine dei lavori, spostando detto termine al 04/08/2013;
- Visto che con determinazione n. 184 del 18.10.2011 veniva approvato il I° SAL per un importo complessivo di € 87.883,12 oltre IVA;
- Visto che con determinazione n. 133 del 25.07.2012 veniva approvato il II° SAL per un importo complessivo di € 76.876,47 oltre IVA;
- Visto che con determinazione n. 207 del 13.12.2012 veniva approvato il III° SAL per un importo complessivo di € 10.434,99 oltre IVA;
- Visto il IV° Sal ed il relativo certificato di pagamento pari ad € 75.150,29 prodotti al protocollo comunale n° 2270 in data 10/05/2012, i quali riportano le seguenti risultanze:

Lavori comprensivi dei costi e degli

oneri della sicurezza	€	275.294,65
Costi ed oneri della sicurezza	€	13.507,10
Importo soggetto a ribasso d'asta	€	261.787,55
Ribasso d'asta del 9,05%	€	<u>23.691,77</u>
Sommano	€	251.602,88
Ammontare dei certificati precedenti	€	175.194,58
RITENUTA 0,5%	€	1.258,01
Totale deduzioni	€	<u>176.452,59</u>
Resta il credito dell'impresa	€	75.150,29
arrotondamento	€	00,00
Credito dell'impresa arrotondato	€	<u>75.150,29</u>
IVA al 10 %	€	<u>7.515,03</u>
Totale IVA compresa	€	82.665,32

- Considerato che dalle verifiche istruttorie, sulla documentazione prodotta per il quarto stato di avanzamento dei lavori, sono risultati i seguenti importi:

Lavori comprensivi dei costi e degli

oneri della sicurezza	€	275.294,65
Costi della sicurezza	€	15.737,71
Oneri della sicurezza	€	1.946,68
Importo soggetto a ribasso d'asta	€	257.610,26
Ribasso d'asta del 9,05%	€	23.313,73
Sommano	€	251.980,92
Ammontare dei certificati precedenti	€	175.194,58
RITENUTA 0,5%	€	1.259,90
Totale deduzioni	€	176.454,48
Resta il credito dell'impresa	€	75.526,44
arrotondamento	€	00,00
Credito dell'impresa arrotondato	€	75.526,44
IVA al 10 %	€	7.552,64
Totale IVA compresa	€	83.079,08

- Vista la dichiarazione dell'impresa del 12/06/2013, acquisita al protocollo comunale n° 2917 del 13/06/2013;
- Vista la fattura n. 17 del 02/05/2013 presentata alla ditta TENCI TULLIO s.r.l. con sede in Castell'Azzara (GR) Via della Ripa n°4, assunta al protocollo di questo Comune in data 24/05/2013 al n. 2542, con la quale si chiede la liquidazione in acconto dei lavori indicati in oggetto, la quale riporta le seguenti risultanze:

Onorario	€	75.150,29
I.V.A. Al 10%	€	7.515,03
Totale a pagare	€	82.665,32

- Visto che è in corso una verifica finalizzata alla quantificazione dell'effettivo importo disponibile per la liquidazione della citata fattura e che ad oggi risulta disponibile la somma di € 40.000,00;
- Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 93 del 13/06/2013 è stata liquidata in favore della ditta TENCI TULLIO s.r.l. con sede in Castell'Azzara (GR) Via della Ripa n°4, la somma di € 40.000,00 di cui € 36.363,64 per lavori ed € 3.636,36 per IVA al 10%, in acconto sull'importo complessivo del IV Stato di Avanzamento ;
- Visto il DURC n. 24996879/2013009846408-Rif. TR00.5928, rilasciato dalla Cassa Edile di terni con la quale si attesta la regolarità contributiva della ditta TENCI TULLIO s.r.l. con sede in Castell'Azzara (GR) Via della Ripa n°4;
- Visto il regolamento comunale sui lavori, i servizi e le forniture in economia approvato con delibera G.C. n. 33/06;
- Accertato che il suddetto importo rientra nel quadro tecnico economico del progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 57/2012 con successiva approvazione di prima variante con D.G.C. n. 39/2012 e di seconda variante con D.G.C. n. 105/2012;
- Visto il D.LGS. n. 163 del 12.04.2006;
- Visto il D.P.R. 207/2010;

DETERMINA

- 1) Di liquidare in favore della ditta TENCI TULLIO s.r.l. con sede in Castell'Azzara (GR) Via della Ripa n°4, la somma di € 42.665,32 di cui € 38.786,65 per lavori ed € 3.878,67 per IVA al 10%, a saldo dell'importo complessivo del IV Stato di Avanzamento per il quale è stata presentata fattura n. 17 del 02/05/2013;
- 2) Di dare atto che la spesa è stata impegnata ai cap. 2040 cc 500 imp. 1387/10 cap. 2553 cc 500 imp. 1388/10 cap. 2519 cc 500 imp 1166/09 e per la maggiore somma resasi necessaria a seguito dell'approvazione della seconda variante sono stati assuntii seguenti ulteriori impegni:
 - € 65.243,85 imp.1101/11 cc 2536/500
 - € 13.362,80 imp.1167/09 cc 3014/500
 - € 10.314,34 imp.1142/12 cc 2506/500
 - € 9.260,00 imp.1143/12 cc 3014/500
 - € 862,90 imp.1003/12 cc 3005/500
- 3) Che il CUP dell'intervento è il n. E25D 10000 140006 ed il CIG è il n. 21952888F5.

La presente determinazione:

- △ non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- ✕ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Stefano Mortaro)

IL RESPONSABILE DI AREA

(Geom. Stefano Mortaro)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 – comma 5, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

La copertura finanziaria della spesa.

Li, 9 LUG. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Tonelli Roberto)
