

COMUNE DI SAN VENANZO  
PROVINCIA DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE


*AREA TECNICA LL.PP.*


N. 185 DEL 21/11/2013	OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLE INFRASTRUTTURE A RETE DEL CENTRO STORICO DI SAN VENANZO - DGR 1738 DEL 27/12/2012. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI, SPESE TECNICHE E SUPPORTO ESTERNO AL R.U.P.
--------------------------	---

In data 21/11/2013 nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis - comma 1 - del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: <i>FAVOREVOLE</i> -  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Geom. Stefano Mortaro) 
--

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis - c. 1 - T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: <i>FAVOREVOLE</i> -  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA  Dott. Tonelli Roberto
--

- Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Vista la deliberazione di G.C. n. 85 del 25/09/2013 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2013;
- Visti i decreti del Sindaco n. 52, 53, e 54 del 02.01.2013;
- Vista la deliberazione G.C. n. 58 del 01.07.2009;
- Visto la deliberazione della Giunta Regionale n. 883 del 14 luglio 2008, con la quale veniva approvato il bando relativo al programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile - CQ3;
- Visto che con deliberazione del C.C. n. 2 del 25.02.2009 era stata approvata la perimetrazione urbana degli interventi inseriti nel CQ3;
- Visto che con deliberazione della G.R. n. 1977 del 23.12.2009 veniva approvata la graduatoria e ammesso a finanziamento l'intervento del CQ3 proposto dal Comune di San Venanzo;
- Considerato che il programma del CQ3 approvato prevede la realizzazione dei seguenti opere pubbliche:
  - Realizzazione di marciapiedi e di un parcheggio pluriplano lungo Via Gorizia;
  - Rifacimento della pavimentazione e delle infrastrutture a rete nel centro storico del capoluogo;
- Visto che con D.G.C. n. 136 del 27/12/2010, come richiesto dalla Regione Umbria con nota n. 188091 del 02/12/2010 assunta al protocollo di questo Comune in data 07.12.2010 al n. 7194, veniva approvato in via tecnica il progetto esecutivo relativo all'intervento indicato in oggetto, per un importo complessivo pari ad euro 280.000,00 di cui per lavori euro 202.287,76, compresi gli oneri per la sicurezza, ed euro 77.712,24 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Visto che con delibera di G.C. n. 56 del 18/07/2012 veniva affidato al Geom. Picchiacci Sauro dello studio "BLP Progettazione - Studio Tecnico Associato" con sede in Marsciano Via Fratelli Ceci n. 45, l'incarico per la redazione del progetto esecutivo, Direzione dei Lavori, misure e contabilità e Coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione, per i lavori in oggetto;
- Accertato che con deliberazione della G.C. n. 56 del 18/07/2012 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di rifacimento della pavimentazione e delle infrastrutture a rete del centro storico di San Venanzo - CQ3 -, per un importo complessivo di euro 265.148,85 di cui euro 195.073,63 per lavori ed euro 70.073,22 somme a disposizione dell'amministrazione, secondo quanto indicato nel seguente Quadro Tecnico Economico:

Lavori di rifacimento della pavimentazione e delle infrastrutture a rete del centro storico di San Venanzo	Totale
<b>PER LAVORI</b>	
Importo Lavori	€. 188.800,56
Importo costi per la sicurezza	€. 6.273,07
Oneri della sicurezza nelle spese generali	€. 6.410,64
Costo della manodopera	€. 51.567,93
Importo soggetto a ribasso d'asta	€. 130.821,99
Ribasso d'asta del	€. 0,00
<b>Totale</b>	<b>€. 195.073,63</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE</b>	
IVA lavori al 10%	€. 19.507,36
Spese tecniche	€. 25.359,57
CNPAIA	€. 1.014,38
IVA Spese Tecniche	€. 5.538,53
Frazionamenti oneri compresi	€. 0,00
Fondo per accordo bonario	€. 1.000,00
Imprevisti e lavori in economia	€. 6.120,14
Compenso RUP oneri inclusi	€. 1.560,58
Inventivo art. 92 D.lvo 163/2006	€. 9.972,65
Attività supporto al RUP	
Somma acquisizione aree	€. 0,00
<b>Totale</b>	<b>€. 70.073,22</b>
<b>TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>	<b>€. 265.146,85</b>

- Considerato che nella citata Delibera della G.C. n. 56 del 18.07.2012 veniva approvato un importo delle spese tecniche pari ad € 25.359,57 oltre oneri;
- Visto che con Determinazione del Responsabile del Procedimento n. 176 del 24/10/2012 è stata liquidata la fattura n. 85 del 20/09/2012, presentata dal Geom. Picchiacci Sauro, assunta al protocollo di questo Comune in data 21/09/2012 al n. 4497, relativa alla redazione della progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere indicate in oggetto, dell'importo complessivo pari ad € 10.067,20 di cui per onorario € 8.000,00 e per IVA e oneri accessori € 2.067,20;
- Visto che con Determinazione del Responsabile del Procedimento n. 212 del 13/12/2012 è stata liquidata la fattura n. 105 del 12/12/2012, presentata dal Geom. Picchiacci Sauro, assunta al protocollo di questo Comune in data 13/12/2012 al n. 5968, relativa alle prestazioni professionali relative alla Direzione dei Lavori, misure e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in corso di Esecuzione ed a saldo della progettazione, relativamente alle opere indicate in oggetto, dell'importo complessivo pari ad € 16.448,71 di cui per onorario € 13.071,13 e per IVA e oneri accessori € 3.377,58;
- Vista la variata distribuzione di spesa prodotta dalla Direzione dei Lavori al protocollo comunale in data 13/12/2012 al numero 5968, ai sensi del comma 3 dell'articolo 132 del D. Lgs 163/2006 con variazioni contenute entro il 10% di ogni categoria omogenea e senza modifica di importo contrattuale;

- Visto che con deliberazione della Giunta regionale n. 1738 del 27/12/2012 è stato revocato il finanziamento assegnato a questo Comune con DGR n. 1977 del 23/12/2009 per la realizzazione del "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" denominato CQ3 di San Venanzo Capoluogo;
- Visto che con il medesimo atto (DGR 1738/2012), la Giunta Regionale ha altresì assegnato a questo Comune il finanziamento di € 265.146,85, di cui € 259.725,84 a valere sulle risorse di cui alla DGR 482 del 16/04/2003 ed € 5.421,01 a valere sui fondi PUC di cui alla L.R. 13/97 per la realizzazione dei "Lavori di rifacimento delle pavimentazioni e delle infrastrutture a rete del centro storico" nell'ambito del completamento dei lavori del Programma Urbano Complesso (PUC) del centro storico del Capoluogo, già finanziato con DGR 6408/98, come da richiesta di questo Comune prot. n. 5331 del 07/11/2012;
- Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 104 del 27/06/2013 è stata approvata la variante al progetto esecutivo per la realizzazione dei "Lavori di rifacimento delle pavimentazioni e delle infrastrutture a rete del centro storico" nell'ambito del completamento dei lavori del Programma Urbano Complesso (PUC) del centro storico del Capoluogo, già finanziato con DGR 6408/98, come da richiesta di questo Comune prot. n. 5331 del 07/11/2012, per un importo complessivo di € 265.146,85 di cui € 188.361,16 per lavori ed euro 76.785,70 per somme a disposizione dell'amministrazione di cui per spese tecniche € 31.280,17 oltre IVA e oneri accessori, secondo quanto di seguito riportato:

PER LAVORI

Lavori .....	€	234.302,92
Costi della sicurezza .....	€	6.313,80
oneri della sicurezza nelle spese generali ..	€	7.955,65
costo della manodopera .....	€	61.451,20
Importo soggetto a ribasso d'asta .....	€	164.896,07
Ribasso d'asta del 31,69% .....	€	52.255,56
<b>Totale lavori .....</b>	<b>€</b>	<b>188.361,16</b>

PER SOMMA A DISPOSIZIONE

IVA lavori al 10% .....	€	18.836,12
Spese tecniche .....	€	31.280,17
CNPAIA .....	€	1.251,21
IVA Spese tecniche .....	€	6.831,59
Fondo per accordo bonario .....	€	0,00
Imprevisti e lavori in economia .....	€	3,54
Spostamento impianto ENEL .....	€	5.528,71
Compenso RUP oneri inclusi .....	€	753,44
Incentivo art.92 D.Lvo 163/2006		
Attività di supporto al RUP oneri inclusi ...	€	12.300,92
<b>Totale somme a disposizione .....</b>	<b>€</b>	<b>76.785,70</b>
<b>TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO .....</b>	<b>€</b>	<b><u>265.146,85</u></b>

- Visto che con Determinazione del Responsabile del Procedimento n. 121 del 02/08/2013 è stata liquidata la fattura n. 48 del 11/06/2013, presentata dal Geom. Picchiacci Sauro, assunta al protocollo di questo Comune in data 11/06/2013 al n. 2869, relativa al saldo sulle spese per la redazione della perizia di variante e in acconto sulla Direzione Lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione, delle opere indicate in oggetto, dell'importo complessivo pari ad € 6.541,08 di cui per onorario € 5.197,93 e per IVA e oneri accessori € 1.343,15;
- Visto lo schema di Convenzione approvato con Deliberazione della G.C. n. 18 del 21/03/2012, successivamente sottoscritta con la Società Cooperativa Chiaromondo, relativa all'attività di supporto esterno al R.U.P.;
- Visto il certificato di ultimazione dei lavori al 08/08/2013 e quindi entro il termine contrattuale, acquisito al protocollo comunale n. 3998 del 21/08/2013;
- Vista la documentazione contabile di fine dei lavori, regolarmente sottoscritta dalla Direzione dei Lavori e dall'Impresa senza riserva, acquisita al protocollo comunale n. 4492 del 25/10/2013, costituita da:
  - Stato finale dei lavori;
  - Stato finale dei costi della sicurezza;
  - Quadro Tecnico Economico di consuntivo;
  - Calcolo dei costi della mano d'opera;
  - Quarto certificato di pagamento;
  - Libretto delle misure del quarto stato di avanzamento;
  - Registro di contabilità;
  - Sommario del Registro di contabilità;
  - Certificato di Regolare Esecuzione.
- Visto che in base alla documentazione di fine dei lavori citata al punto precedente, risulta il seguente quadro tecnico economico di fine dei lavori:

**PER LAVORI**

Lavori .....	€	234.302,92
Costi della sicurezza .....	€	6.313,80
oneri della sicurezza nelle spese generali ..	€	7.955,65
costo della manodopera .....	€	61.451,20
Importo soggetto a ribasso d'asta .....	€	164.896,07
Ribasso d'asta del 31,69% .....	€	52.255,56
<b>Totale lavori .....</b>	<b>€</b>	<b>188.361,16</b>

**PER SOMMA A DISPOSIZIONE**

IVA lavori al 10% .....	€	18.836,12
Spese tecniche .....	€	31.280,17
CNPAIA .....	€	1.251,21
IVA Spese tecniche .....	€	6.831,59
Fondo per accordo bonario .....	€	0,00
Imprevisti e lavori in economia .....	€	3,54
Spostamento impianto ENEL .....	€	5.528,71

Compenso RUP oneri inclusi .....	€	753,44
Incentivo art.92 D.Lvo 163/2006		
Attività di supporto al RUP oneri inclusi ...	€	12.300,92
<b>Totale somme a disposizione .....</b>	<b>€</b>	<b>76.785,70</b>
<b>TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO .....</b>	<b>€</b>	<b><u>265.146,85</u></b>

- Visto che è stata verificata con esito positivo la regolarità contributiva dell'impresa;
- Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei Lavori ed acquisito al protocollo comunale n. 5410 del 20/11/2013;
- Tenuto conto che l'importo totale maturato, relativamente all'incarico di supporto esterno al Responsabile Unico del Procedimento per la pratica in oggetto è pari ad € 12.300.92 lordi e che con precedenti Determinazioni n°131 del 12/07/2012 e n°213 del 13/12/2012 sono stati liquidati rispettivamente gli importi lordi di € 4.986.66 e di € 2.715,55;
- Considerato che conseguentemente, relativamente all'incarico di supporto esterno al Responsabile Unico del Procedimento per la pratica in oggetto, residua un importo lordo a SALDO pari a: €12.300.92 - € 4.986.66 - € 2.715,55 = € 4.598,71;
- Visto la fattura n. 59 del 19.11.2013, acquisita al protocollo comunale n.5399 del 20/11/2013, relativa l'incarico di supporto esterno al Responsabile Unico del Procedimento:
 

- Imponibile .....	€	3.624,46
- contr. Integ. (4%) .....	€	144,98
- sommano.....	€	3.769,44
- IVA al 22% .....	€	829,28
- totale .....	€	4.598,71
Netto a pagare .....	€	4.598,71
- Visto la fattura a saldo del Geom. Sauro Picchiacci, dello studio "BLP Progettazione - Studio Tecnico Associato", n. 77 del 25/09/2013, relativa al saldo di tutte le prestazioni professionali svolte per l'intervento in oggetto, acquisita al protocollo comunale n. 4493 del 25/09/2013:
 

- onorario .....	€	5.011,11
- cassa geometri (4%) .....	€	200,44
- sommano.....	€	5.211,55
- IVA al 21% .....	€	1.094,33
- totale .....	€	6.305,98
- spese art.14 del d.p.r.633/72 .....	€	0.00
- a detrarre ritenuta d'acconto .....	€	1.022,22
- Netto a corrispondere .....	€	5.303,76
- Visto la fattura a saldo dei lavori n. 55 del 10/10/2013, prodotta dalla ditta Impresa di Costruzioni Giacchini s.r.l. Unipersonale con sede in Località stazione n°33/B, - 05039 Stroncone (TR), acquisita al protocollo comunale n. 5411 del 20/11/2013:
 

- imponibile.....	€	35.558,00
- IVA al 10% .....	€	3.555,80
- Netto a corrispondere .....	€	39.113,80
- Visto il regolamento comunale sui lavori, i servizi e le forniture in economia approvato con delibera G.C. n. 33/06;

- Accertato che il suddetto importo rientra nel quadro tecnico economico del progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 57/2012;
- Visto il D.LGS. n. 163 del 12.04.2006;
- Visto il D.P.R. 207/2010;

#### DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori "Lavori di rifacimento delle pavimentazioni e delle infrastrutture a rete del centro storico", composta dalla seguente documentazione:
  - Stato finale dei lavori;
  - Stato finale dei costi della sicurezza;
  - Quadro Tecnico Economico di consuntivo;
  - Calcolo dei costi della mano d'opera;
  - Quarto certificato di pagamento;
  - Libretto delle misure del quarto stato di avanzamento;
  - Registro di contabilità;
  - Sommario del Registro di contabilità;
  - Certificato di Regolare Esecuzione.
2. Di liquidare in favore della Chiaromondo Società Cooperativa la somma di euro € 4.598,71 quale saldo per le prestazioni professionali relative alla assistenza esterna al Responsabile Unico del Procedimento - CIG n. **ZA505EB36C**;
3. Di liquidare in favore del Geom. Picchiacci Sauro, dello studio "BLP Progettazione - Studio Tecnico Associato" con sede in Marsciano Via Fratelli Ceci n. 45, la somma di euro 6.305,98 relativa al saldo di tutte le prestazioni professionali svolte per l'intervento in oggetto, di cui € 5.303,76 al professionista ed € 1.002,22 come ritenuta di acconto - CIG n. **Z74049FAA0**;
4. Di liquidare in favore della Impresa di Costruzioni Giacchini s.r.l. Unipersonale con sede in Località stazione n°33/B, - 05039 Stroncone (TR) l'importo a saldo di euro 39.113,80 - n. **4447551B2E**;
5. Di dare atto che l'importo complessivo pari ad euro 265.146,85, per gli interventi inseriti nel finanziamento concesso con DGR 1738/2012, risulta essere impegnato ai seguenti capitoli del bilancio comunale:
  - €. 61.638,00 cap. 3014 cc 180 imp. 1107/11;
  - €. 126.054,03 cap. 2520 cc 180 imp. 852/12;
  - €. 69.772,85 cap. 2550 cc 180 imp. 853/12;
  - €. 7.681,97 cap. 3021 cc 180 imp. 854/12;
6. Che il CUP dell'intervento è il n. E27H12000440004 ed il CIG è il n. 4447551B2E.

La presente determinazione:

- ▲ non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- ★ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Stefano Mortaro)

IL RESPONSABILE D'AREA

(Geom. Stefano Mortaro)

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 – comma 5, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

La copertura finanziaria della spesa.

Li, 21 NOV. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Tonelli Roberto)

---