

COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE



AREA TECNICA LL.PP.


N. 208 DEL 13/12/2013	OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI MARCIAPIEDI LUNGO V.LE IV NOVEMBRE - 2° STRALCIO FUNZIONALE
	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA REAZIONE ACCLARANTE, LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI, SPESE TECNICHE E SUPPORTO ESTERNO AL R.U.P.

In data 13/12/2013 nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis - comma 1 - del T.U.N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE -	 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
--	---

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis - c. 1 - T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE -	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA  <u>Dott. Tonelli Roberto</u>
---	--

- Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 85 del 25/09/2013 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2013;
- Visti i decreti del Sindaco n. 52, 53, e 54 del 02.01.2013;
- Vista la deliberazione G.C. n. 58 del 01.07.2009;
- Visto la L.R. n. 46/97;

- Vista la D.G.R. n. 1567 del 16/12/2011, trasmessa con nota n. 0005475 del 12/01/2012, assunta al protocollo di questo Comune in data 16/01/2012 al n. 242, veniva assegnato, ai sensi della L.R. 46/97, al Comune di San Venanzo un finanziamento dell'importo pari ad euro 105.000,00 pari al 70% dell'importo complessivo dell'intervento in oggetto;
- Vista la nota della Regione dell'Umbria n. 29403 del 22/02/2012, assunta al protocollo di questo Comune in data 23/02/2012 al n. 928, con la quale comunica che con D.G.R. 1567/2012 la concessione al Comune di San Venanzo del contributo richiesto di €. 105.000,00 a fronte di un costo dell'opera di €. 150.000,00, specificando inoltre i termini previsti per l'attuazione dell'opera;
- Accertato che con deliberazione della G.C. n. 57 del 18.07.2012 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione dei marciapiedi lungo V.le IV Novembre - 2° Stralcio Funzionale, per un importo complessivo di euro 150.000,00 di cui euro 112.005,66 per lavori ed euro 37.994,34 per somme a disposizione dell'amministrazione, secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:

PER LAVORI

Lavori	€	109.892,26
Costi della sicurezza	€	2.113,40
oneri della sicurezza nelle spese generali	€	3.718,44
costo della manodopera	€	25.808,87
Importo soggetto a ribasso d'asta	€	78.251,55
Totale lavori	€	112.005,66

PER SOMMA A DISPOSIZIONE

IVA lavori al 10%	€	11.200,57
Spese tecniche	€	14.000,00
CNPAIA	€	560,00
IVA Spese tecniche	€	3.057,60
Fondo per accordo bonario	€	1.000,00
Imprevisti e lavori in economia	€	3.801,17
Compenso RUP oneri inclusi	€	0,00
Incentivo art.92 D.Lvo 163/2006		
Attività di supporto al RUP	€	4.375,00
Totale somme a disposizione	€	37.994,34
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO	€	<u>150.000,00</u>

- Visto che con determinazione n. 154 del 26.09.2012 venivano affidati alla ditta G.M.P. s.p.a. con sede in Zona Industriale Est - 06055 Marsciano (PG), i lavori di "Realizzazione dei marciapiedi lungo V.le IV Novembre - 2° Stralcio Funzionale", per un importo complessivo di €. 100.754,57 di cui € 3.718,44 per oneri della sicurezza, € 2.113,40 per costi della sicurezza ed € 25.808,87 per costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente al ribasso del 14,00% sull'importo posto a base di gara, a seguito di gara secondo la procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 163/06 e nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento comunale per l'affidamento dei lavori e dei servizi in economia;
- Visto il contratto d'appalto rep. 441 del 12/12/2012 stipulato in data 12 Dicembre 2012 in corso di registrazione;

- Considerato che a seguito dell'affidamento dei lavori il Quadro Tecnico Economico veniva ad essere ridefinito come segue:

PER LAVORI

Lavori	€	109.892,26
Costi della sicurezza	€	2.113,40
oneri della sicurezza nelle spese generali	€	3.718,44
costo della manodopera	€	25.808,87
Importo soggetto a ribasso d'asta	€	80.364,95
Ribasso d'asta del 14%.....	€	11.251,09
Totale lavori	€	100.754,57

PER SOMMA A DISPOSIZIONE

IVA lavori al 10%	€	10.075,46
Spese tecniche	€	14.000,00
CNPAIA	€	560,00
IVA Spese tecniche	€	3.057,60
Fondo per accordo bonario	€	1.000,00
Imprevisti e lavori in economia	€	3.801,17
Compenso RUP oneri inclusi	€	0,00
Incentivo art.92 D.Lvo 163/2006 Attività di supporto al RUP	€	4.375,00
Economie di gara	€	12.376,21
Totale somme a disposizione	€	49.245,44
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO	€	<u>150.000,00</u>

- Considerato che nel Quadro tecnico economico del progetto approvato non si è tenuto conto del compenso al RUP oneri inclusi e degli oneri accessori relativi all'incentivo di cui all'art.92 del D.Lvo 163/2006 per attività di supporto al RUP e che è quindi necessario introdurre rispettivamente la somma di € 448,02 e la somma di € 1.130,50;
- che al fine di tenere conto di quanto detto al punto precedente, con Determinazione n° 204 del 13/12/2012 è stato ridefinito il Quadro Tecnico Economico, come di seguito indicato:

PER LAVORI

Lavori	€	109.892,26
Costi della sicurezza	€	2.113,40
oneri della sicurezza nelle spese generali	€	3.718,44
costo della manodopera	€	25.808,87
Importo soggetto a ribasso d'asta	€	80.364,95
Ribasso d'asta del 14%.....	€	11.251,09
Totale lavori	€	100.754,57

PER SOMMA A DISPOSIZIONE

IVA lavori al 10%	€	10.075,46
Spese tecniche	€	14.000,00
CNPAIA	€	560,00
IVA Spese tecniche	€	3.057,60
Fondo per accordo bonario	€	1.000,00

Imprevisti e lavori in economia	€	2.222,64
Compenso RUP oneri inclusi	€	448,02
Incentivo art.92 D.Lvo 163/2006		
Attività di supporto al RUP	€	4.375,00
CNPAIA ed IVA supporto al RUP	€	1.130,50
Economie di gara	€	12.376,21
Totale somme a disposizione	€	49.245,44
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO	€	<u>150.000,00</u>

- Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 190 del 25/11/2013 è stata approvata una variante al progetto esecutivo, per un importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 114.700,47 per lavori ed euro 35.299,53 per somme a disposizione dell'amministrazione, secondo quanto di seguito riportato:

PER LAVORI

Lavori	€	124.520,28
Costi della sicurezza	€	2.113,40
oneri della sicurezza nelle spese generali	€	4.213,41
costo della manodopera	€	35.069,66
Importo soggetto a ribasso d'asta	€	85.237,21
Ribasso d'asta del 14%.....	€	11.933,21
Totale lavori	€	114.700,47

PER SOMMA A DISPOSIZIONE

IVA lavori al 10%	€	11.470,05
Spese tecniche	€	14.000,00
CNPAIA	€	560,00
IVA Spese tecniche	€	3.069,04
Fondo per accordo bonario	€	0,00
Imprevisti e lavori in economia	€	185,10
Compenso RUP oneri inclusi	€	506,53
Incentivo art.92 D.Lvo 163/2006		
Attività di supporto al RUP	€	4.375,00
CNPAIA ed IVA supporto al RUP	€	1.133,81
Economie di gara	€	0,00
Totale somme a disposizione	€	35.299,53
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO	€	<u>150.000,00</u>

- Visto il verbale di consegna ed inizio dei lavori sotto riserva di legge in data 05 Novembre 2012;
- Visto il verbale di sospensione dei lavori redatto in data 13/12/2012 e sottoscritto in pari data dal Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto il verbale di ripresa dei lavori redatto in data 21/01/2013 e sottoscritto in pari data dal Responsabile Unico del Procedimento, in conseguenza del quale il nuovo termine di ultimazione dei lavori viene ad essere fissato al 12/04/2013;
- Visto il verbale di sospensione dei lavori redatto in data 08/04/2012 e sottoscritto in pari data dal Responsabile Unico del Procedimento;

- Tenuto conto che con la variante approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 190 del 25/11/2013 è stata concessa una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi, in conseguenza della quale il nuovo termine di fine dei lavori veniva ad essere fissato al 12/05/2013;
- Visto il verbale di ripresa dei lavori redatto in data 25/11/2013 e sottoscritto in pari data dal Responsabile Unico del Procedimento, in conseguenza del quale il nuovo termine di ultimazione dei lavori viene ad essere fissato al 29/12/2013;
- Visto il certificato di ultimazione dei lavori, acquisito al protocollo comunale n° 5858 dell' 11/12/2013, dal quale risulta che i lavoro sono stati utimati in data 27/11/2013 e dunque nei termini;
- Vista la documentazione contabile di fine dei lavori, regolarmente sottoscritta dalla Direzione dei Lavori e dall'Impresa senza riserve, acquisita al protocollo comunale n. 5625 del 29/11/2013 e successiva integrazione acquisita al protocollo comunale n. 5858 dell' 11/12/2013, costituita da:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Stato finale dei lavori;
 - Certificato di pagamento;
 - Computo dei costi della manodopera;
 - Certificato di ultimazione dei lavori;
 - Relazione acclarante;
 - Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori;
 - Collaudo statico.
- Visto che in base alla documentazione di fine dei lavori citata al punto precedente, risulta il seguente quadro tecnico economico di fine dei lavori:

PER LAVORI

Lavori	€	124.520,28
Costi della sicurezza	€	2.113,40
oneri della sicurezza nelle spese generali	€	4.213,41
costo della manodopera	€	35.069,66
Importo soggetto a ribasso d'asta	€	85.237,21
Ribasso d'asta del 14%.....	€	11.933,21
Totale lavori	€	114.700,47

PER SOMMA A DISPOSIZIONE

IVA lavori al 10%	€	11.470,05
Spese tecniche	€	14.000,00
CNPAIA	€	560,00
IVA Spese tecniche	€	3.069,04
Fondo per accordo bonario	€	0,00
Imprevisti e lavori in economia	€	0,00
Compenso RUP oneri inclusi	€	506,53
Incentivo art.92 D.Lvo 163/2006		
Attività di supporto al RUP	€	4.375,00
CNPAIA ed IVA supporto al RUP	€	1.133,81
Economie di gara	€	0.00

Totale somme a disposizione	€	35.114,43
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO	€	<u>149.814,90</u>

- Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, acquisito al protocollo comunale n° 5858 dell'11/12/2013, dal quale risulta il residuo credito dell'impresa pari ad € 28.600,47;
- Vista la Relazione acclarante i rapporti fra Regione e Comune, acquisita al protocollo comunale n° 5858 dell'11/12/2013;
- Visto che è stata verificata con esito positivo la regolarità contributiva dell'impresa;
- Vista la fattura n. 2990 del 27/11/2013 presentata alla ditta G.M.P. s.p.a. con sede in Zona Industriale Est - 06055 Marsciano (PG), assunta al protocollo di questo Comune in data 27/11/2013 al n. 5586, con la quale si chiede la liquidazione in acconto dei lavori indicati in oggetto, la quale riporta le seguenti risultanze:

Imponibile	€	28.000,00
I.V.A. Al 10%	€	2.800,00
Totale a pagare	€	30.800,00

- Vista la fattura n. 3122 del 10/12/2013 presentata alla ditta G.M.P. s.p.a. con sede in Zona Industriale Est - 06055 Marsciano (PG), assunta al protocollo di questo Comune in data 13/12/2013 al n. 5900, con la quale si chiede la liquidazione a saldo dei lavori indicati in oggetto, la quale riporta le seguenti risultanze:

Imponibile	€	600,47
I.V.A. Al 10%	€	60,05
Totale a pagare	€	660,52

- Considerato che complessivamente per le due fatture, risultano i seguenti importi:

Imponibile	€	28.600,47
I.V.A. Al 10%	€	2.860,05
Totale a pagare	€	31.460,52

- Visto che con delibera di G.C. n. 40 del 23/05/2012 veniva affidato al Geom. Rellini Mauro, con studio in San Venanzo Via IV Novembre, l'incarico per la redazione del progetto esecutivo, Direzione dei Lavori, misure e contabilità e Coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione definitivo per i lavori in oggetto;
- Considerato che nella Delibera della G.C. n. 57 del 18.07.2012 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori veniva approvato un importo delle spese tecniche pari ad € 14.000,00 oltre oneri, comprensive anche di quelle relative al Collaudo statico effettuato dall'Ing. Giorgio Catanzani;
- Vista la nota dell'Ing. Giorgio Catanzani, acquisita al protocollo comunale n° 5908 in data 13/12/2013, con la quale lo stesso autorizza al pagamento della propria prestazione professionale in favore dello studio ESSERRE del Geom. Rellini Mauro;
- Vista la fattura n. 53 del 27/11/2013 presentata dal Geom. Rellini Mauro, assunta al protocollo di questo Comune in data 27/11/2013 al n. 5585, con la quale si chiede la liquidazione a saldo di tutte le prestazioni professionali svolte, compreso il collaudo statico, relativamente alle opere indicate in oggetto, la quale riporta le seguenti risultanze:

Onorario	€	1.100,00
----------------	---	----------

Contr. Integ. L. 773/82 (4% su onorario).....	€	44,00
Sommano	€	1.144,00
I.V.A. Al 21%	€	251,68
Spese art. 15	€	0,00
Sommano	€	1.395,68
A detrarre rit. Acconto 20% su 5.000,00	€	220,00
Netto a pagare	€	1.175,68

- Visto che con Deliberazione della Giunta Comunale n°18 del 21/03/2012 veniva affidato l'incarico di supporto esterno al Responsabile Unico del Procedimento alla Chiaromondo Società Cooperativa e veniva approvato il relativo schema di Convenzione;
- Considerato che dal Quadro Tecnico Economico a consuntivo, che viene approvato con il seguente atto, risulta per la prestazione indicata al punto precedente un importo imponibile pari ad € 4.375,00;
- Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 206 del 13/12/2012 è stato liquidato un importo imponibile pari ad € 4.056,94;
- Vista la fattura n. 63 del 13/12/2013 presentata dalla società Chiaromondo e relativa l'incarico di supporto esterno al Responsabile Unico del Procedimento, acquisita al protocollo comunale n° 5906 del 13/12/2013, la quale riporta le seguenti risultanze:

Imponibile	€	318,06
contr. Integ. (4%)	€	12,72
sommano.....	€	330,78
IVA al 21%	€	71,77
Totale da corrispondere	€	403,55

- Visto il regolamento comunale sui lavori, i servizi e le forniture in economia approvato con delibera G.C. n. 33/06;
- Visto il D.LGS. n. 163 del 12.04.2006;
- Visto il D.P.R. 207/2010;

DETERMINA

1) Di approvare lo stato finale, secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:

PER LAVORI

Lavori	€	124.520,28
Costi della sicurezza	€	2.113,40
oneri della sicurezza nelle spese generali	€	4.213,41
costo della manodopera	€	35.069,66
Importo soggetto a ribasso d'asta	€	85.237,21
Ribasso d'asta del 14%.....	€	11.933,21
Totale lavori	€	114.700,47

PER SOMMA A DISPOSIZIONE

IVA lavori al 10%	€	11.470,05
Spese tecniche	€	14.000,00
CNPAIA	€	560,00
IVA Spese tecniche	€	3.069,04
Fondo per accordo bonario	€	0,00
Imprevisti e lavori in economia	€	0,00
Compenso RUP oneri inclusi	€	506,53

Incentivo art.92 D.Lvo 163/2006		
Attività di supporto al RUP	€	4.375,00
CNPAIA ed IVA supporto al RUP	€	1.133,81
Economie di gara	€	0,00
Totale somme a disposizione	€	35.114,43
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO	€	<u>149.814,90</u>

- 2) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, acquisito al protocollo comunale n° 5858 dell'11/12/2013, dal quale risulta il residuo credito dell'impresa pari ad € 28.600,47;
- 3) Di approvare la Relazione acclarante i rapporti fra Regione e Comune, acquisita al protocollo comunale n° 5858 dell'11/12/2013;
- 4) Di liquidare in favore della ditta G.M.P. s.p.a. con sede in Zona Industriale Est - 06055 Marsciano (PG) la somma di € 31.460,52 di cui € 28.600,47 per lavori ed € 2.860,05 per IVA al 10%;
- 5) Di liquidare in favore del Geom. Rellini Mauro, con studio in Via IV Novembre n. 100 - San Venanzo(TR) (P.IVA 00460060551), la somma di € 1.395,68 quale saldo di tutte le prestazioni professionali svolte, compreso il collaudo statico, relativamente ai lavori di realizzazione dei marciapiedi lungo V.le IV Novembre - 2° Stralcio Funzionale, di cui € 1.175,68 al professionista ed € 220,00 come ritenuta di acconto;
- 6) Di liquidare in favore della Chiaromondo Società Cooperativa, con studio in Via Vittorio Alfieri n. 5 - Terni (P.IVA 00173850553), la somma di € 403,55 quale saldo per la prestazione di assistenza al RUP relativamente ai lavori di realizzazione dei marciapiedi lungo V.le IV Novembre - 2° Stralcio Funzionale;
- 7) Di dare atto che l'importo complessivo pari ad euro 150.000,00, risulta essere impegnato ai seguenti capitoli del bilancio comunale:
 - € 105.000,00 cap. 2542 cc 770 imp. 586;
 - € 11.867,00 cap. 770 cc 770 imp. 1265;
 - € 33.133,00 cap. 3005 cc 770 imp. 192;
- 8) Che il CUP dell'intervento è il n. E27H12000430006 ed il CIG è il n. 4438287E48;
- 9) Che l'identificativo CIG, relativo alle prestazioni professionali è il n. Z1306F2958;
- 10) Che l'identificativo CIG, relativo all'assistenza al RUP, è il n. ZA505EB36C.

La presente determinazione:

- ^ non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- * comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Stefano Mortaro)

IL RESPONSABILE D'AREA

(Geom. Stefano Mortaro)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 – comma 5, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

La copertura finanziaria della spesa.

Li, 16 DIC. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Tonelli Roberto)
