

**COMUNE DI SAN VENANZO**  
**PROVINCIA DI TERNI**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**


**AREA TECNICA LL.PP.**


N. 142	OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA EDICOLA FUNERARIA ATTINENTE IL II^ STRALCIO LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERO DI SAN VENANZO.
DEL 19/06/2014	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI, SPESE TECNICHE

In data 19/06/2014 nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis - comma 1 - del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b> - <p style="text-align:right">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Geom. Stefano Mortaro)</p> 
--

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis - c. 1 - T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b> - <p style="text-align:right">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA </p>
---

- Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 56 del 16/04/2014 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2014;

Visti i decreti del Sindaco n. 66 - 67 del 30/05/2014;

- Visto che con deliberazione della G.C. n. 10 del 23/01/2013 si è proceduto all'approvazione del Progetto Esecutivo dei lavori di "Realizzazione di una edicola funeraria attinente il II° stralcio dei lavori di completamento del civico cimitero di San Venanzo" il quale prevede una spesa complessiva pari ad euro 24.351,41 di cui per acquisto e posa in opera cappellina € 10.500 oltre IVA, per lavori euro 8.965,43 di cui € 322,95 per oneri della sicurezza, € 1.457,76 per costi della sicurezza, € 1.243,84 per costi della manodopera, non soggetti a ribasso d'asta, € 4.885,98 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Considerato che nella citata Delibera della G.C. n. 10 del 23/01/2013 veniva approvato un importo delle spese tecniche pari ad € 2.335,85 oltre oneri;
- Visto che con Determinazione del Responsabile del Procedimento n. 198 del 09/12/2013 è stata liquidata la fattura n. 18 del 12/11/2013, presentata dal Geom. Germani Ivano con studio in Via Po n. 17 c.a.p. 05019 Orvieto (TR), assunta al protocollo di questo Comune in data 19/06/2014 al n. 3216, in acconto sulle spese tecniche relative alla redazione della progettazione esecutiva delle opere indicate in oggetto, dell'importo complessivo pari ad € 1.395,68 di cui per onorario € 1.100,00 e per IVA e oneri accessori € 295,68;
- Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 40 del 21/02/2014 sono stati affidati all'Impresa di Costruzioni e Impianti Geom. Stefano Romano, con sede in Via Piantoneto n. 12 c.a.p. 05010 San Venanzo (TR), i lavori di "Realizzazione di una edicola funeraria attinente il II° stralcio dei lavori di completamento del civico cimitero di San Venanzo" per un importo complessivo di € 11.360,87 di cui € 3.808,19 per oneri non soggetti a ribassi d'asta (oneri e costi della sicurezza e costo della manodopera), oltre IVA, corrispondente al ribasso del 14,140% sull'importo posto a base di gara e che pertanto il nuovo quadro economico risulta essere il seguente;

Lavori di realizzazione edicola funeraria attinente il II° stralcio di ampliamento del cimitero del Capoluogo	Totale
PER LAVORI	
Importo Lavori	€. 7.507,67
Importo costi per la sicurezza	€. 1.457,76
Oneri della sicurezza nelle spese generali	€. 322,95
Costo della manodopera	€. 1.243,84
Acquisto e posa in opera cappellina tipo "B"	€. 10.500,00
Importo soggetto a ribasso d'asta	€. 5.930,88
Ribasso d'asta del 5,00% su € 5.930,88	€. 296,54
<b>Totale (8.658,85 + 10.500,00)</b>	<b>€. 19.158,85</b>
SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE	
IVA lavori al 10%	€. 1.915,85
Spese tecniche	€. 2.335,85
CNPAIA	€. 93,43
IVA Spese Tecniche	€. 510,15
Imprevisti e lavori in economia	€. 0,00
Oneri deposito e calcoli strutturali	€. 0,00
Collaudo statico	€. 0,00
Oneri per adeguamento relazione geologica	€. 0,00
Totale	€. 4.855,28
<b>TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>	<b>€. 24.014,13</b>

- Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 124 del 03/06/2014 si approvava il certificato di regolare esecuzione per la "Fornitura di una edicola funeraria prefabbricata attinente il II° stralcio lavori di completamento cimitero di San Venanzo" redatto dal Geom. Germani Ivano, in qualità di Direttore dei Lavori e si liquidava la ditta PREFAB s.r.l. con sede in SS 317 Km. 40+776 c.a.p. 06055 Fraz. Cerqueto di Marsciano (PG)
- Visto che con la suddetta Determinazione del Responsabile del Servizio n. 124/2014 si provvedeva a liquidare le spese per la fornitura dell'edicola funeraria fornita dalla ditta PREFAB s.r.l. con sede in SS 317 Km. 40+776 c.a.p. 06055 Fraz. Cerqueto di Marsciano (PG) per un importo complessivo pari ad €. 12.320,00 (€ 11.200,00 + IVA al 10% pari ad €. 1.120,00;
- Visto il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Germani Ivano redatto in data 18/06/2014 e quindi entro il termine contrattuale, acquisito al protocollo comunale n. 3189 del 18/06/2014;
- Vista la documentazione contabile di fine dei lavori, regolarmente sottoscritta dalla Direzione dei Lavori e dall'Impresa senza riserva, acquisita al protocollo comunale n. 3189 del 18/06/2014, costituita da:
  - Stato finale dei lavori;
  - Quadro Tecnico Economico comparativo;
  - Certificato finale di pagamento;
  - Libretto delle misure stato finale;
  - Registro di contabilità;
  - Sommario del Registro di contabilità;
  - Documentazione fotografica;
  - Elaborati grafici;
  - Certificato di Regolare Esecuzione;
- Visto che in base alla documentazione di fine dei lavori citata al punto precedente, risulta il seguente quadro tecnico economico di fine dei lavori:

Lavori di realizzazione edicola funeraria attinente il II° stralcio di ampliamento del cimitero del Capoluogo STATO FINALE	Totale
<b>PER LAVORI</b>	
Importo Lavori	€. 7.007,49
Importo costi per la sicurezza, oneri sicurezza e costo manodopera	€. 1.457,76
Importo lavori soggetto a ribasso	€. 5.549,73
Ribasso d'asta del 5,00%	€. 277,49
Importo lavori detratto il ribasso d'asta	€. 6.730,00
Acquisto e posa in opera cappellina tipo "B"	€. 11.200,00
<b>Totale Importo Lavori (6.730,00 + 11.200,00)</b>	<b>€. 17.930,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE</b>	
IVA lavori al 10%	€. 673,00
IVA su fornitura edicola al 10%	€. 11.200,00
Spese tecniche	€. 2.335,85
CNPAIA	€. 93,43
IVA Spese Tecniche al 22%	€. 534,45
<b>Totale</b>	<b>€. 4.756,73</b>
<b>TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE</b>	<b>€. 22.686,73</b>

- Visto che è stata verificata con esito positivo la regolarità contributiva dell'impresa;

- Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei Lavori ed acquisito al protocollo comunale n. 3189 del 18/06/2014;
- Visto la fattura a saldo del Geom. Germani Ivano con studio in Via Po n. 17 c.a.p. 05019 Orvieto (TR), n. 10 del 18/06/2014, relativa al saldo di tutte le prestazioni professionali svolte per l'intervento in oggetto, acquisita al protocollo comunale n. 3216 del 19/06/2014:
 

- onorario .....	€ 1.235,85
- cassa geometri (4%) .....	€ 49,44
- IVA al 22% .....	€ 282,77
Totale .....	€ 1.568,98
- spese art.14 del d.p.r.633/72 .....	€ 0,00
- a detrarre ritenuta d'acconto .....	€ 247,17
Netto a corrispondere .....	€ 1.320,89
- Visto la fattura a saldo dei lavori n. 4/14 del 17/06/2014, prodotta dalla ditta Impresa di Costruzioni e Impianti Geom. Stefano Romano, con sede in Via Piantoneto n. 12 c.a.p. 05010 San Venanzo (TR), acquisita al protocollo comunale n. 3180 del 18/06/2014:
 

- imponibile.....	€ 6.370,00
- IVA al 10% .....	€ 673,00
Totale a corrispondere .....	€ 7.403,00
- Visto il regolamento comunale sui lavori, i servizi e le forniture in economia approvato con delibera G.C. n. 33/06;
- Accertato che il suddetto importo rientra nel quadro tecnico economico del progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. n. 10 del 23/01/2013;
- Visto il D.LGS. n. 163 del 12.04.2006;
- Visto il D.P.R. 207/2010;

#### DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di "Realizzazione di una edicola funeraria attinente il II° stralcio dei lavori di completamento del civico cimitero di San Venanzo", composta dalla seguente documentazione:
  - Stato finale dei lavori;
  - Quadro Tecnico Economico comparativo;
  - Certificato finale di pagamento;
  - Libretto delle misure stato finale;
  - Registro di contabilità;
  - Sommario del Registro di contabilità;
  - Documentazione fotografica;
  - Elaborati grafici;
  - Certificato di Regolare Esecuzione;
2. Di liquidare in favore del Geom. Germani Ivano con studio in Via Po n. 17 c.a.p. 05019 Orvieto (TR), n. 10 del 18/06/2014, la somma di euro 1.568,06 relativa al saldo di tutte le prestazioni professionali svolte per l'intervento in oggetto, di cui € 1.320,89 al professionista ed € 247,17 come ritenuta di acconto - CIG n. ZDA0CD27B8;
3. Di liquidare in favore della Impresa Impresa di Costruzioni e Impianti Geom. Stefano Romano, con sede in Via Piantoneto n. 12 c.a.p. 05010 San Venanzo (TR), l'importo a saldo di euro 7.403,00 - CIG Z120CD26C2;
4. Di dare atto che l'importo complessivo necessario per la realizzazione dell'opera, pari ad euro 22.686,73 è impegnata ai seguenti capitoli del bilancio comunale:
  - Cap. 3009 C.C. 995 Imp. 1163/09;
  - Cap. 3009 Imp. 1311/09 - 1306/10 - 1104/11.

La presente determinazione:

- non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Stefano Mortaro)

IL RESPONSABILE D'AREA

(Geom. Stefano Mortaro)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 – comma 5, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

La copertura finanziaria della spesa.

Li, 19 GIU, 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Tonelli Roberto)