

COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE


AREA TECNICA LL.PP.


N. 82 DEL 06/05/2015	LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO DELLA FRAZ. SAN MARINO DISSESTATA PER FRANA"
	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA REAZIONE ACCLARANTE, LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI, SPESE TECNICHE

In data 06/05/2015 nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis - comma 1 - del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE -	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <u>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO</u>  (Geom. Stefano Mataro)
--	---

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis - c. 1 - T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE -	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO <u>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</u>  Dott. Tonelli Roberto
---	--

- Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 56 del 16.04.2014 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2014;
- Visti i decreti del Sindaco n. 86, 87, 88 del 31.03.2015;

- Visto il finanziamento dell'intervento "Messa in sicurezza della strada comunale di collegamento alla Frazione San Marino, dissestata per frana" concesso con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 213 del 06/12/2012 per l'importo complessivo di € 110.000,00;
- Accertato che con deliberazione della G.C. n. 65 del 15/07/2013 veniva approvato il progetto preliminare e definitivo dei lavori di "Messa in sicurezza della strada comunale di collegamento della Fraz. San Marino dissestata per frana", per un importo complessivo di euro 110.000,00 di cui euro 76.066,88 per lavori ed euro 33.933,12 somme a disposizione dell'amministrazione;
- Visto che con deliberazione della G.C. n. 11 del 29/01/2014 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza della strada comunale di collegamento della Fraz. San Marino dissestata per frana", per un importo complessivo di euro 110.000,00 di cui euro 76.066,88 per lavori ed euro 33.933,12 somme a disposizione dell'amministrazione;

LAVORI		
Importo Lavori		€ 70.132,48
Importo costi per la sicurezza		€ 5.934,40
Oneri della sicurezza nelle spese generali		€ 2.250,34
Costo della manodopera		€ 11.307,29
Importo soggetto a ribasso d'asta		€ 56.574,85
Ribasso d'asta del	0,00%	€ 0,00
Totale		€ 76.066,88
PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA lavori al 10%		€ 7.606,69
Spese tecniche Progettazione, D.L e Sicurezza		€ 7.650,00
Spese tecniche geologiche		€ 1.800,00
CNPAIA		€ 342,00
IVA Spese Tecniche 22%		€ 2.154,24
Fondo per accordo bonario		€ 1.682,01
Imprevisti e lavori in economia		€ 3.101,47
Compenso RUP oneri inclusi		€ 304,27
Incentivo art.92 del D.Lvo 163/2006 relativo all'attività di supporto al RUP di cui all'art.10 comma 7		€ 3.008,36
Espropri		€ 2.002,08
Spese tecniche catastali e rogito per acquisizione aree al Demanio Comunale		€ 2.000,00
Accantonamento revisione prezzi (art.13 L.R. 3 del 21/01/2010)		€ 2.282,01
Totale		€ 33.933,12
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO		€ 110.000,00

- Visto che con determinazione n. 91 del 29/04/2014 venivano affidati all'Impresa Lupini, con sede in località Per Acquasanta n° 100/A c.a.p. 06050 Collazzone, Perugia, i lavori di "Messa in sicurezza della strada comunale di collegamento della Fraz. San Marino dissestata per frana" per un importo complessivo di €. 58.771,38 di cui € 2.250,34 per oneri della sicurezza, € 5.934,40 per costi della sicurezza ed € 11.307,29 per costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente al ribasso del 30.571% sull'importo posto a base di gara;
- Visto il contratto d'appalto rep. 462 del 10/10/2014 stipulato in data 10 Ottobre 2014 registrato a Orvieto in data 17/10/2014 al n. 28 serie 1;

- Visto il verbale di consegna ed inizio dei lavori sotto riserva di legge in data 22 Ottobre 2014;
- Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 281 del 12.11.2014 è stato approvato e liquidato il I° SAL per un importo complessivo pari ad € 37.085,56 di cui € 33.714,15 per lavori ed € 3.371,56 per IVA al 10%;
- Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 40 del 12/03/2015 è stato approvato e liquidato il II° SAL per un importo complessivo pari ad € 23.135,78 di cui € 21.032,53 per lavori ed € 2.103,25 per IVA al 10%;
- Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 121 del 23/05/2014 è stato approvato il nuovo Quadro Tecnico Economico aggiornato a seguito dell'appalto il quale risulta essere il seguente:

NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO	
PER LAVORI	
Importo Lavori	€ 70.132,48
Importo costi per la sicurezza	€ 5.934,40
Oneri della sicurezza nelle spese generali	€ 2.250,34
Costo della manodopera	€ 11.307,29
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 56.574,85
Ribasso d'asta del	30,571%
Importo Lavori detratto il ribasso d'asta	€ 58.771,38
Totale	€ 76.066,88
PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA lavori al 10%	€ 7.606,69
Spese tecniche Progettazione, D.L e Sicurezza	€ 7.650,00
Spese tecniche geologiche	€ 1.800,00
CNPAIA	€ 342,00
IVA Spese Tecniche 22%	€ 2.154,24
Fondo per accordo bonario	€ 1.682,01
Imprevisti e lavori in economia	€ 3.101,47
Compenso RUP oneri inclusi	€ 304,27
Incentivo art.92 del D.Lvo 163/2006 relativo all'attività di supporto al RUP di cui all'art.10 comma 7	€ 3.008,36
Espropri	€ 2.002,08
Spese tecniche catastali e rogito per acquisizione aree al Demanio Comunale	€ 2.000,00
Accantonamento revisione prezzi (art.13 L.R. 3 del 21/01/2010)	€ 2.282,01
Totale	€ 32.203,58
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 110.000,00

- Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 39 del 12/03/2015 è stato autorizzato l'Arch. Rellini Claudio, in qualità di Direttore dei Lavori, ad utilizzare le Somme a Disposizione dell'Amministrazione, inserite nel Quadro Economico del Progetto Esecutivo, per un importo pari ad €. 1.400,00 oltre IVA di legge, per eseguire le opere di completamento a quelle contrattuali, e precisamente:
 - Sistemazione del terreno a valle delle gabbionate;
 - Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto a protezione delle gabbionate/rilevato;

- Visto il verbale di consegna ed inizio dei lavori redatto in data 22/10/2014;
- Vista la documentazione contabile di fine dei lavori, regolarmente sottoscritta dalla Direzione dei Lavori e dall'Impresa senza riserve, acquisita al protocollo comunale n. 1860 del 20/04/201529/11/2013, costituita da:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Stato finale dei lavori;
 - Relazione di accompagnamento allo stato finale;
 - Verbale di Ultimazione dei Lavori;
 - Collaudo strutturale;
 - Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori;
 - Relazione Acclarante i rapporti tra Regione e Comune;
- Visto che in base alla documentazione di fine dei lavori citata al punto precedente, risulta il seguente quadro tecnico economico di fine dei lavori:

PER LAVORI		
Importo Lavori		€ 69.807,81
Importo costi per la sicurezza		€ 5.347,90
Oneri della sicurezza nelle spese generali		€ 2.233,85
Costo della monodopera		€ 11.254,94
Importo soggetto a ribasso d'asta		€ 56.319,02
Ribasso d'asta del	30,571%	€ 17.217,29
Totale		€ 57.938,42
PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA lavori al 10%		€ 5.793,84
Spese tecniche Progettazione, D.L e Sicurezza		€ 7.650,00
Spese tecniche geologiche		€ 1.800,00
CNPAIA		€ 342,00
IVA Spese Tecniche 22%		€ 2.154,24
Fondo per accordo bonario		€ 0,00
Imprevisti e lavori in economia		€ 1.540,00
Compenso RUP oneri inclusi		€ 304,27
Incentivo art.92 del D.Lvo 163/2006 relativo all'attività di supporto al RUP di cui all'art.10 comma 7		€ 0,00
Espropri		€ 0,00
Spese tecniche collaudo statico		€ 706,00
Accantonamento revisione prezzi (art.13 L.R. 3 del 21/01/2010)		€ 0,00
Totale		€ 20.290,35
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO		€ 78.228,77

- Visto il certificato di ultimazione dei lavori dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati in data 16/03/2015 e dunque nei termini;
- Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, acquisito al protocollo comunale n° 1860 del 20/04/2015, dal quale risulta il residuo credito dell'impresa pari ad € 3.191,74;
- Vista la Relazione Acclarante i rapporti fra Regione e Comune, redatta in data 29/04/2015;

- Visto che è stata verificata con esito positivo la regolarità contributiva dell'impresa;
- Vista la fattura n. 13/15 del 30/04/2015 presentata alla ditta Impresa Lupini S.r.l. con sede in Strada Provinciale n. 100/A - 06050 Collazzone (PG), assunta al protocollo di questo Comune in data 06/05/2015 al n. 2130, con la quale si chiede la liquidazione dello stato finale dei lavori indicati in oggetto, la quale riporta le seguenti risultanze:

- Imponibile	€	3.191,74
- I.V.A. Al 10%	€	<u>319,17</u>
- Totale a pagare	€	3.510,91
- Vista la fattura n. 14/15 del 30/04/2015 presentata alla ditta Impresa Lupini S.r.l. con sede in Strada Provinciale n. 100/A - 06050 Collazzone (PG), assunta al protocollo di questo Comune in data 06/05/2015 al n. 2131, con la quale si chiede la liquidazione dei lavori aggiuntivi autorizzati con Determinazione n. 39 del 12/03/2015, la quale riporta le seguenti risultanze:

- Imponibile	€	1.400,00
- I.V.A. Al 10%	€	<u>140,00</u>
- Totale a pagare	€	1.540,00
- Visto che con Determina del Responsabile del Procedimento n. 102 del 27/06/2013 veniva affidato all'Arch. Rellini Claudio, con studio in Orvieto Piazza del Commercio n. 4, l'incarico di progettazione preliminare, definitiva e esecutiva nonché di D.L., misure e contabilità, Coord. della sicurezza in progettazione e in corso di esecuzione, relativamente all'intervento di "Messa in sicurezza della strada comunale di collegamento della Fraz. San Marino dissestata per frana";
- Vista la fattura n. 8/2014 del 02/03/2015 presentata dall'Arch. Rellini Claudio, assunta al protocollo di questo Comune in data 04/03/2015 al n. 1019, con la quale si chiede la liquidazione a saldo di tutte le prestazioni professionali svolte, compreso il collaudo statico, relativamente alle opere indicate in oggetto, la quale riporta le seguenti risultanze:

- Onorario	€	650,00
- Contr. Integ. L. 773/82 (4% su onorario).....	€	<u>26,00</u>
- Sommano	€	676,00
- I.V.A. Al 22%	€	<u>148,72</u>
- Sommano	€	824,72
- A detrarre rit. Acconto 20% su 5.000,00	€	<u>130,00</u>
- Netto a pagare	€	694,40
- Visto che con Determinazione del Responsabile del Procedimento n. 46 del 18/03/2015 veniva affidato all'Ing. Frescucci Silvano con studio in Via Monte Terminillo n. 5 - 05018 Orvieto (TR), l'incarico per effettuare il collaudo strutturale delle gabbionate realizzate con l'intervento in oggetto;
- Vista la parcella tecnica n. 03/2015 del 30/03/2015 presentata dall' Ing. Frescucci, assunta al protocollo di questo Comune in data 20/04/2015 al n. 1861, con la quale si chiede la liquidazione a saldo di tutte le prestazioni professionali svolte per il collaudo statico, relativamente alle opere indicate in oggetto, la quale riporta le seguenti risultanze:

- Onorario	€	500,00
- Contr. Integ. L. 773/82 (4% su onorario).....	€	<u>20,00</u>
- Sommano	€	520,00
- I.V.A. Al 22%	€	114,40
- Rimborsi spesa non imponibili	€	<u>71,60</u>
- Sommano	€	706,00
- A detrarre rit. Acconto 20% su 500,00	€	<u>100,00</u>
- Netto a pagare	€	606,00

- Considerato che le spese tecniche rientrano nel quadro tecnico economico del progetto esecutivo approvato con Delibera di G.C. n. 11 del 29/01/2014;
- Visto il regolamento comunale sui lavori, i servizi e le forniture in economia approvato con delibera G.C. n. 33/06;
- Visto il D.LGS. n. 163 del 12.04.2006;
- Visto il D.P.R. 207/2010;

DETERMINA

1) Di approvare lo stato finale, secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE	
PER LAVORI	69.807,81
Costi della sicurezza	5.347,90
Onere sicurezza	2.233,85
Costi della manodopera	11.254,94
Totale lavori soggetti a base d'asta	56.319,02
Ribasso d'asta (30,571%)	17.217,29
Totale	57.938,42
PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA SUI LAVORI 10%	5.793,84
Spese tecniche	7.650,00
Spese Tec. Geologiche	1.800,00
CNPAIA	342,00
IVA su spese tecniche 22%	2.154,24
Fondo per accordo bonario	0,00
Imprevisti e lavori in economia IVA compresa	1.540,00
Compenso RUP oneri inclusi	304,27
Incent. art. 92 D.lgs 163/2006	0,00
Espropri	0,00
Spese Tecn. catastali e rogito	706,00
Accanton. e revisione prezzi	0,00
Totale Somme a Disp. Dell'Amministrazione	20.290,35
Economie di gara	
TOTALE GENERALE	78.228,77

- 2) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, acquisito al protocollo comunale n° 1861 del 20/04/20153, dal quale risulta il residuo credito dell'impresa pari ad € 3.191,74 oltre IVA;
- 3) Di approvare la Relazione acclarante i rapporti fra Regione e Comune, redatta in data 29/04/2015;
- 4) Di liquidare in favore della ditta Lupini S.r.l. con sede in Strada Provinciale n. 100/A - 06050 Collazzone (PG) la somma di € 3.510,91 di cui € 3.191,74 per lavori ed € 319,17 per IVA al 10%;

- 5) Di liquidare in favore della ditta Lupini S.r.l. con sede in Strada Provinciale n. 100/A - 06050 Collazzone (PG), la somma di € 1.540,00 di cui € 1.400,00 per lavori ed € 140,00 per IVA al 10%;
- 6) Di liquidare in favore dell'Arch. Rellini Claudio, con studio in Orvieto Piazza del Commercio n. 4, la somma di € 824,72 quale saldo di tutte le prestazioni professionali svolte, relativamente ai lavori in oggetto Funzionale, di cui € 694,40 al professionista ed € 130,00 come ritenuta di acconto;
- 7) Di liquidare in favore dell'Ing. Frescucci Silvano con studio in Via Monte Terminillo n. 5 - 05018 Orvieto (TR), la somma di € 706,00 quale saldo per la prestazione di assistenza al RUP relativamente ai lavori di realizzazione dei redazione del collaudo strutturale delle opere in oggetto, di cui €. 606,00 al professionista ed €. 100,00 come ritenuta d'acconto;
- 8) Di dare atto che l'importo complessivo speso pari ad euro 78.228,77 è stato impegnato al capitolo 2543 CC 940;
- 9) Che il CUP dell'intervento è il n. **E21B13000120001** ed il CIG è il n. **52422021F1**;
- 10) Che per le spese di progettazione, direzione lavori e contabilità il CIG è il n. **Z030AB6D9C**.
- 11) Che l'identificativo CIG, relativo alle prestazioni professionali relative al collaudo è il n. **Z30146B423**.

La presente determinazione:

- ▲ non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- * comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Stefano Mortaro)

IL RESPONSABILE D'AREA

(Geom. Stefano Mortaro)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 – comma 5, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

La copertura finanziaria della spesa.

Li, 27 MAG. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Tonelli Roberto)
