

COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA LL.PP.

N. 128	OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCUOLA MEDIA IN VIA GORIZIA.
DEL 15/07/2015	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA REAZIONE ACCLARANTE, LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI.

In data 15/07/2015 nel proprio ufficio;


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis – comma 1 – del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Stefano Mortaro)



Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis – c. 1 – T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA

Dot. Tommaso Roberto

- Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 67 del 10/07/2015 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2015;

- Accertato che con deliberazione della G.R. n. 241 del 15.02.2010 veniva approvato il piano annuale degli interventi per l'edilizia scolastica per l'anno 2010 e concesso al comune di San Venanzo un contributo pari ad euro 146.834,75 per i lavori di costruzione della nuova scuola media;
- Visto che con deliberazione della G.C. n. 120 del 16.11.2010 è stato approvato il progetto esecutivo;
- Visto che con deliberazione della G.C. n. 4 del 19.01.2011 è stata approvata la copertura finanziaria del suddetto progetto esecutivo;
- Visto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 23/05/2012 veniva approvata una variante al progetto esecutivo delle suddette opere redatta dallo studio S.I.C.I., nella persona dell'Ing. Caporali Claudio, per un importo complessivo di euro 354.000,00 di cui euro 258.711,01 per lavori ed euro 95.288,99 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Visto che con deliberazione della G.C. n. 105 del 23/11/2012 è stata approvata una seconda variante al progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo edificio della scuola media in Via Gorizia, per un importo complessivo di € 453.043,89 di cui € 336.889,16 per lavori ed euro 116.154,73 per somme a disposizione dell'amministrazione, secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:

PER LAVORI

Lavori soggetti a ribasso d'asta.....	€ 347.845,01
Oneri Sicurezza cantiere	€ 20.524,12
Ribasso d'asta	€ <u>31.479,97</u>
Somma	€ 336.889,16

PER SOMMA A DISPOSIZIONE

IVA sui lavori 10%	€ 33.688,92
Spese tecniche	€ 54.848,45
Oneri prev. Su spese tecniche	€ 2.926,88
IVA su sp. Tecniche	€ 11.926,57
Spese collaudi	€ 1.800,00
Incentivo art. 92 del D.Lgs. 163/2006.....	€ 1.473,48
Imprevisti iva compresa.....	€ 0,00
Compenso per attività di supporto al RUP.....	€ 7.541,66
CNPAIA supporto al RUP	€ 301,67
IVA supporto al RUP	€ <u>1.647,10</u>
Somma	€ 116.154,73
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ <u>453.043,89</u>

- Visto che con determinazione n. 90 del 19.05.2011 venivano affidati alla ditta TENCI TULLIO s.r.l. con sede in Castell'Azzara (GR) Via della Ripa n°4, a seguito di gara secondo la procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 163/06 e nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento comunale per l'affidamento dei lavori e dei servizi in economia con un ribasso d'asta del 9,05% sull'importo posto a base di gara;
- Visto il contratto d'appalto rep. 419/2011 stipulato in data 15 Luglio 2011 e registrato ad Orvieto presso l'agenzia dell'entrate in data 21/07/2011 rep. 44 serie I^;
- Visto il verbale di consegna ed inizio dei lavori sotto riserva di legge in data 15 Giugno 2011;
- Visto che con determinazione n. 184 del 18.10.2011 veniva approvato il I° SAL per un importo complessivo di € 87.883,12 oltre IVA;
- Visto che con determinazione n. 133 del 25.07.2012 veniva approvato il II° SAL per un importo complessivo di € 76.876,47 oltre IVA;

- Visto che con determinazione n. 207 del 13.12.2012 veniva approvato il III° SAL per un importo complessivo di € 10.434,99 oltre IVA;
- Visto che con determinazione n. 207 del 13.12.2012 veniva approvato il IV° SAL per un importo complessivo di € 75.150,29 oltre IVA;
- Visto che con determinazione n. 109 del 09/07/2013 veniva approvato il V° SAL per un importo complessivo di € 22.492,53 oltre IVA;
- Visto che con determinazione n. 189 del 22/11/2013 veniva approvato il VI° SAL per un importo complessivo di € 32.663,83 oltre IVA;
- Visto che con determinazione n. 200 del 11/12/2013 veniva approvato il VII° SAL per un importo complessivo di € 26.388,51 oltre IVA;
- Vista la documentazione contabile di fine dei lavori, regolarmente sottoscritta dalla Direzione dei Lavori e dall'Impresa senza riserve, acquisita al protocollo comunale n. 3404 del 14/07/2015, costituita da:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Stato finale dei lavori;
 - Relazione di accompagnamento allo stato finale;
 - Verbale di Ultimazione del Lavori;
 - Collaudo strutturale;
 - Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori;

- Visto che in base alla documentazione di fine dei lavori citata al punto precedente, risulta il seguente quadro tecnico economico di fine dei lavori:

PER LAVORI

a) Lavori soggetti a ribasso d'asta.....	€ 347.845,01
b) Oneri Sicurezza cantiere	€ 20.524,12
c) Ribasso d'asta	€ 31.479,97
Sommano	€ 336.889,16

PER SOMMA A DISPOSIZIONE

d) IVA sui lavori 10%	€ 33.688,92
e) Spese tecniche	€ 55.566,65
f) Oneri prev. Su spese tecniche	€ 2.969,93
g) IVA su sp. Tecniche	€ 12.784,82
h) Spese collaudi	€ 1.500,00
i) Incentivo art. 92 del D.Lgs. 163/2006.....	€ 0,00
j) Compenso per attività di supporto al RUP.....	€ 7.640,41
k) CNPAIA supporto al RUP	€ 305,62
l) IVA supporto al RUP	€ 1.688,44
Sommano	€ 116.144,79
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 453.033,95

- Visto il certificato di ultimazione dei lavori dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati in data 04/08/2013 e dunque nei termini;
- Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, acquisito al protocollo comunale n° 3404 del 14/07/2015, dal quale risulta il residuo credito dell'impresa pari ad € 4.747,36;
- Vista la Relazione Acclarante i rapporti fra Regione e Comune, redatta in data 01/07/2015;

- Visto che è stata verificata con esito positivo la regolarità contributiva dell'impresa;
- Considerato che le spese tecniche rientrano nel quadro tecnico economico del progetto esecutivo approvato con Delibera di G.C. n. 11 del 29/01/2014;
- Visto il regolamento comunale sui lavori, i servizi e le forniture in economia approvato con delibera G.C. n. 33/06;
- Visto il D.LGS. n. 163 del 12.04.2006;
- Visto il D.P.R. 207/2010;

DETERMINA

- 1) Di approvare lo stato finale, secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:

PER LAVORI

a) Lavori soggetti a ribasso d'asta.....	€ 347.845,01
b) Oneri Sicurezza cantiere	€ 20.524,12
c) Ribasso d'asta	€ <u>31.479,97</u>
Sommano	€ 336.889,16

PER SOMMA A DISPOSIZIONE

d) IVA sui lavori 10%	€ 33.688,92
e) Spese tecniche	€ 55.566,65
f) Oneri prev. Su spese tecniche	€ 2.969,93
g) IVA su sp. Tecniche	€ 12.784,82
h) Spese collaudi	€ 1.500,00
i) Incentivo art. 92 del D.Lgs. 163/2006.....	€ 0,00
j) Compenso per attività di supporto al RUP.....	€ 7.640,41
k) CNPAIA supporto al RUP	€ 305,62
l) IVA supporto al RUP	€ <u>1.688,44</u>
Sommano	€ 116.144,79
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 453.033,95

- 2) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, acquisito al protocollo comunale n° 3404 del 14/07/2015, dal quale risulta il residuo credito dell'impresa pari ad € 4.747,36 oltre IVA;
- 3) Di approvare la Relazione acclarante i rapporti fra Regione e Comune, redatta in data 01/07/2015;
- 4) Di liquidare in favore della ditta TENCI TULLIO s.r.l. con sede in Castell'Azzara (GR) Via della Ripa n°4, la somma di € 4.747,36 per IVA al 10%;
- 5) Di dare atto che l'importo complessivo è stato impegnato al Capitolo 2536/500 Imp. 331-332-336-340-341;
- 6) Di dare atto che il CUP dell'intervento è il n. E25D 10000 140006 ed il CIG è il n. 21952888F5;
- 7) Di dare atto l'identificativo CIG è il n. 21952888F5.

La presente determinazione:

- ▲ non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- ♣ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Stefano Mortaro)

IL RESPONSABILE D'AREA

(Geom. Stefano Mortaro)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 – comma 5, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

La copertura finanziaria della spesa.

Li, 15 LUG. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Tonelli Roberto)
