

COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA LL.PP.

N. 206	OGGETTO: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL PARCO COMUNALE DI VILLA FAINA"
DEL 26/10/2015	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA REAZIONE ACCLARANTE, LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI, SPESE TECNICHE

In data 26/10/2015 nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis – comma 1 – del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Stefano Mortaro)



Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis – c. 1 – T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE OFF. RAGIONERIA


Dott. Tonelli Roberto

- Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 67 del 10.07.2015 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2015;
- Visti i decreti del Sindaco n. 93.94.95 del 30.09.2015;
- **Visto** il finanziamento dell'intervento di "Riqualificazione e recupero del parco comunale di Villa Faina nel centro storico di San Venanzo" concesso con Determina Dirigenziale n° 9713 del 21/12/2011 per l'importo complessivo di € 30.000,00 come contributo per interventi di valorizzazione dei beni ambientali del paesaggio ai sensi della Legge Regionale 6 Marzo 1985 n° 7;
- Visto che con deliberazione della G.C. n. 53 del 10/04/2014 veniva affidato alla società Chiaromondo, con studio in Terni Via Vittorio Alfieri n. 5,

l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, di direzione dei lavori misure e contabilità nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in corso di esecuzione, relativamente all'intervento di "Riqualificazione e recupero del parco comunale di Villa Faina nel centro storico di San Venanzo" L.R. n. 7/85;

- Visto che con deliberazione della G.C. n. 55 del 16/04/2014 veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "Riqualificazione e recupero del parco comunale di Villa Faina", un importo complessivo di € 70.000,00, di cui € 30.000,00 finanziati con Determina Dirigenziale n. 9713 del 21/12/2011 come contributo per interventi di valorizzazione dei beni ambientali del paesaggio ai sensi della Legge Regionale 6 Marzo 1985 n. 7 ed € 40.000,00 finanziati con Deliberazione della Giunta Regionale n. 35 del 23/01/2012, così ripartito:

Riqualificazione e recupero del parco comunale di Villa Faina" nel centro storico di San Venanzo	TOTALE	Somme finanziate dalla L.R. 7/85	Somme finanziate con il bando TAC 2
PER LAVORI			
Importo Lavori	€ 37.318,19	€ 17.133,91	€ 20.184,28
Importo costi per la sicurezza	€ 7.456,95	€ 2.020,10	€ 5.436,85
Oneri della sicurezza nelle spese generali	€ 1.893,94	€ 869,56	€ 1.024,37
Costo della manodopera	€ 16.392,38	€ 7.177,93	€ 9.214,45
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 19.031,87	€ 9.086,42	€ 9.945,46
Ribasso d'asta del 0,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 44.775,14	€ 19.154,01	€ 25.621,13
PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA lavori al 10%	€ 4.477,51	€ 1.915,40	€ 2.562,11
Spese tecniche Progettazione Definitiva	€ 4.048,89	€ 1.375,71	€ 2.673,18
Spese tecniche Progettazione Esecutiva	€ 1.597,59	€ 733,50	€ 864,09
Spese tecniche Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 798,79	€ 366,75	€ 432,04
Spese tecniche Direzione dei lavori	€ 1.957,04	€ 898,54	€ 1.058,50
Spese tecniche Coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione	€ 1.996,98	€ 916,87	€ 1.080,11
CNPAIA	€ 415,97	€ 171,65	€ 244,32
IVA Spese Tecniche	€ 2.379,36	€ 981,87	€ 1.397,49
Fondo per accordo bonario 2%	€ 895,50	€ 383,08	€ 512,42
Imprevisti 3,5%	€ 1.567,13	€ 670,39	€ 896,74
Compenso RUP oneri inclusi	€ 358,20	€ 153,23	€ 204,97
Lavori in economia e prestazioni su fattura	€ 4.731,89	€ 2.278,99	€ 2.452,90
Totale	€ 25.224,86	€ 10.845,99	€ 14.378,87
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 70.000,00	€ 30.000,00	€ 40.000,00

- Visto il regolamento comunale sui lavori, i servizi e le forniture in economia approvato con delibera G.C. n. 33/07;
- Visto l'art. 4 del suddetto regolamento che per importi inferiori a 40.000 euro prevede la possibilità di affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
- Visto l'articolo 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 che prevede per lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 la possibilità di affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento.
- Ritenuto di procedere, avendo riscontrato la sussistenza delle condizioni necessarie, all'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/;

- Vista la richiesta all'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria, effettuata in data 07/07/2014 protocollo n. 3511, con la quale si è richiesta formale disponibilità alla esecuzione dei lavori da affidare a corpo;
- Vista la nota dell'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria, acquisita al protocollo comunale n. 3653 in data 16/07/2014, con la quale la stessa ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare i lavori offrendo un ribasso percentuale a misura;
- Tenuto conto che della ulteriore nota all'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria, effettuata in data 21/08/2014 protocollo n. 4141/2014, con la quale si è richiesto di effettuare un offerta complessiva a corpo per l'esecuzione dei lavori;
- Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 191 del 03/09/2014 venivano affidati all'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria, i lavori di "Riqualificazione e recupero del parco comunale di Villa Faina", per un importo contrattuale netto di € 39.900,00 determinato in applicazione dell'offerta ribasso del 25,61% sul costo previsto a base d'asta;
- Visto il verbale di consegna ed inizio dei lavori sotto riserva di legge in data 29/09/2014;
- Visto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 10/12/2014 è stata approvata la variante al progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di "Riqualificazione e recupero del parco comunale di Villa Faina L.R. n. 7/85", per un importo complessivo di € 30.000,00 di cui € 19.861,15 per lavori ed euro 10.138,85 per somme a disposizione dell'amministrazione di cui per spese tecniche e D.L. € 5.439,37 oltre IVA e oneri accessori, secondo quanto di seguito riportato:

PER LAVORI

Lavori	€	20.501,37
Costi della sicurezza	€	2.020,10
oneri della sicurezza nelle spese generali	€	1.040,46
costo della manodopera	€	9.075,11
Importo soggetto a ribasso d'asta	€	10.385,80
Ribasso d'asta del 25,615%	€	2.660,32
Totale lavori	€	19.861,15

PER SOMMA A DISPOSIZIONE

IVA lavori al 10%	€	1.986,11
Spese tecniche	€	5.439,37
CNPAIA	€	217,57
IVA Spese tecniche	€	1.244,53
Fondo per accordo bonario 2%.....	€	397,22
Imprevisti 3,5%.....	€	695,14
Compenso RUP oneri inclusi	€	158,89
Lavori in economia e prestazione su fattura....	€	0,01
Totale somme a disposizione	€	10.138,85
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO	€	30.000,00

- Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 283 del 11/12/2014 veniva approvato il I° Sal ed il relativo certificato di pagamento pari ad € 19.761,84 prodotti al protocollo comunale n. 6304 in data 11/12/2014, per un importo complessivo pari ad €. 21.847,26 di cui per lavori €. 19.861,15 e per IVA €. 1.986,11;
- Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 283 del 11/12/2014 venivano liquidate le prestazioni professionali, Fattura n. 44/2014 del 27/10/2014, relative alla redazione della progettazione, Definitiva, Esecutiva e per il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione delle opere indicate in oggetto, per un importo complessivo pari ad €. 3.141,50 di cui per onorario €. 2.575,00 e per IVA €. 566,50;
- Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 283 del 11/12/2014 venivano liquidate le prestazioni professionali, Fattura n. 55/2014 del 10/12/2014, relative alla redazione della perizia di variante, per un

importo complessivo pari ad €. 1.456,58 di cui per onorario €. 1.193,92 e per IVA €. 262,66;

- Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 283 del 11/12/2014, venivano liquidate le prestazioni professionali, Fattura n. 5/2014 del 10/12/2014, relative alla redazione della perizia di variante, per un importo complessivo pari ad €. 2.303,39 di cui per onorario €. 1.888,03 e per IVA €. 415,37;
- Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 199 del 199/10/2015 è stata approvata la variante n. 2 al progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di "Riqualificazione e recupero del parco comunale di Villa Faina L.R. n. 7/85", per un importo complessivo di € 69.322,05 finanziato per € 29.963,23 con la L.R. 7/85 e per € 39.358,82 con il Bando TAC 2, secondo quanto di seguito riportato:

SECONDA VARIANTE			
Riqualificazione e recupero del parco comunale di Villa Faina" nel centro storico di San Venanzo	TOTALE	Somme finanziate dalla L.R. 7/85	Somme finanziate con il bando TAC 2
PER LAVORI			
Importo Lavori	€ 47.351,32	€ 21.654,97	€ 25.696,35
Importo costi per la sicurezza	€ 7.456,95	€ 2.020,10	€ 5.436,85
Oneri della sicurezza nelle spese generali	€ 2.403,13	€ 1.099,01	€ 1.304,12
Costo della manodopera	€ 21.372,51	€ 9.385,90	€ 11.986,61
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 23.575,68	€ 11.170,06	€ 12.405,62
Ribasso d'asta del 25,615%	€ 6.038,91	€ 2.861,21	€ 3.177,70
Totale	€ 48.769,36	€ 20.813,86	€ 27.955,50
PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA lavori al 10%	€ 4.876,94	€ 2.081,39	€ 2.795,55
Spese tecniche Progettazione Definitiva	€ 4.048,89	€ 1.375,71	€ 2.673,18
Spese tecniche Progettazione Esecutiva	€ 1.597,59	€ 733,50	€ 864,09
Spese tecniche Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 798,79	€ 366,75	€ 432,04
Spese tecniche Direzione dei lavori	€ 1.957,04	€ 898,54	€ 1.058,50
Spese tecniche Coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione	€ 1.996,98	€ 916,87	€ 1.080,11
Spese tecniche di variante	€ 1.648,00	€ 1.148,00	€ 500,00
CNPAIA	€ 481,89	€ 217,57	€ 264,32
IVA Spese Tecniche	€ 2.756,42	€ 1.244,53	€ 1.511,89
Fondo per accordo bonario 2%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Imprevisti 3,5%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compenso RUP oneri inclusi	€ 390,15	€ 166,51	€ 223,64
Lavori in economia e prestazioni su fattura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 20.552,69	€ 9.149,37	€ 11.403,32
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 69.322,05	€ 29.963,23	€ 39.358,82

- Vista la documentazione contabile di fine dei lavori, regolarmente sottoscritta dalla Direzione dei Lavori e dall'Impresa senza riserve, acquisita al protocollo comunale n. 5167 del 24/10/2015, costituita da:
 - Certificazione di avvenuta ultimazione dei lavori;
 - Relazione del direttore dei Lavori di accompagnamento allo stato finale dei lavori e Certificato di Regolare Esecuzione;
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Stato finale dei lavori;
 - Certificato di pagamento;

- Visto che in base alla documentazione di fine dei lavori citata al punto precedente, risulta il seguente quadro tecnico economico di fine dei lavori:

QUADRO ECONOMICO STATO FINALE			
Riqualificazione e recupero del parco comunale di Villa Faina" nel centro storico di San Venanzo	STATO FINALE	Somme finanziate dalla L.R. 7/85	Somme finanziate con il bando TAC 2
PER LAVORI			
Importo Lavori	€ 47.351,32	€ 21.654,97	€ 25.696,35
Importo costi per la sicurezza	€ 7.456,95	€ 2.020,10	€ 5.436,85
Oneri della sicurezza nelle spese generali	€ 2.403,13	€ 1.099,01	€ 1.304,12
Costo della manodopera	€ 21.372,51	€ 9.385,90	€ 11.986,61
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 23.575,68	€ 11.170,06	€ 12.405,62
Ribasso d'asta del 25,615%	€ 6.038,91	€ 2.861,21	€ 3.177,70
Totale	€ 48.769,36	€ 20.813,86	€ 27.955,50
PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA lavori al 10%	€ 4.876,94	€ 2.081,39	€ 2.795,55
Spese tecniche Progettazione Definitiva	€ 4.048,89	€ 1.375,71	€ 2.673,18
Spese tecniche Progettazione Esecutiva	€ 1.597,59	€ 733,50	€ 864,09
Spese tecniche Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 798,79	€ 366,75	€ 432,04
Spese tecniche Direzione dei lavori	€ 1.957,04	€ 898,54	€ 1.058,50
Spese tecniche Coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione	€ 1.996,98	€ 916,87	€ 1.080,11
Spese tecniche di variante	€ 1.648,00	€ 1.148,00	€ 500,00
CNPAIA	€ 481,89	€ 217,57	€ 264,32
IVA Spese Tecniche	€ 2.756,42	€ 1.244,53	€ 1.511,89
Fondo per accordo bonario 2%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Imprevisti 3,5%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compenso RUP oneri inclusi	€ 390,15	€ 166,51	€ 223,64
Lavori in economia e prestazioni su fattura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 20.552,69	€ 9.149,37	€ 11.403,32
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 69.322,05	€ 29.963,23	€ 39.358,82

- Visto il certificato di ultimazione dei lavori, assunta al protocollo comunale al n. 5167 del 24/10/2015, dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati in data 23/10/2015 e dunque nei termini;
- Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, acquisito al protocollo comunale al n° 5167 del 24/10/2015, dal quale risulta il residuo credito dell'impresa pari ad € 29.007,52 oltre di cui per € 1.052,02 a carico del finanziamento ai sensi della L.R. 7/85 e per € 27.955,50 a carico del finanziamento Bando TAC 2;
- Vista la Relazione Acclarante i rapporti fra Regione e Comune, redatta dal Responsabile del Servizio Geom. Stefano Mortaro, in data 24/10/2015;
- Visto che è stata verificata con esito positivo la regolarità contributiva dell'impresa;
- Vista la fattura n. FE-37 del 26/10/2015 presentata dall'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria, con sede in Via Pietro Tuzzi n. 7 Perugia, assunta al protocollo di questo Comune in data 26/10/2015 al n. 5178, con la quale si chiede la liquidazione dei lavori indicati in oggetto, la quale riporta le seguenti risultanze:

Importo Lavori.....	€	29.007,52
I.V.A. al 10%	€	2.900,75
Totale a pagare	€	31.908,27

- Vista la fattura n. 17/PA presentata dalla società Chiaromondo, con studio in Terni Via Vittorio Alfieri n. 5, assunta al protocollo di questo Comune in data 28/10/2014 al n. 5398, con la quale si chiede la liquidazione per la Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in corso di esecuzione relativamente alle opere in oggetto, la quali riporta le seguenti risultanze:

- Onorario	€ 6.607,92
- C.N.P.A.I.A. (4% su onorario totale).....	€ 264,32
- Imponibile Totale.....	€ 6.872,24
- I.V.A. Al 22%	€ 1.511,89
Totale da corrispondere	€ 8.384,13

- Considerato che le spese tecniche rientrano nel quadro tecnico economico del progetto esecutivo approvato con Delibera di G.C. n. 11 del 29/01/2014;
- Visto il regolamento comunale sui lavori, i servizi e le forniture in economia approvato con delibera G.C. n. 33/06;
- Visto il D.LGS. n. 163 del 12.04.2006;
- Visto il D.P.R. 207/2010;

DETERMINA

- 1) Di approvare lo stato finale, secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:

QUADRO ECONOMICO STATO FINALE			
Rigualificazione e recupero del parco comunale di Villa Faina" nel centro storico di San Venanzo	STATO FINALE	Somme finanziate dalla L.R. 7/85	Somme finanziate con il bando TAC 2
PER LAVORI			
Importo Lavori	€ 47.351,32	€ 21.654,97	€ 25.696,35
Importo costi per la sicurezza	€ 7.456,95	€ 2.020,10	€ 5.436,85
Oneri della sicurezza nelle spese generali	€ 2.403,13	€ 1.099,01	€ 1.304,12
Costo della manodopera	€ 21.372,51	€ 9.385,90	€ 11.986,61
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 23.575,68	€ 11.170,06	€ 12.405,62
Ribasso d'asta del 25,615%	€ 6.038,91	€ 2.861,21	€ 3.177,70
Totale	€ 48.769,36	€ 20.813,86	€ 27.955,50
PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA lavori al 10%	€ 4.876,94	€ 2.081,39	€ 2.795,55
Spese tecniche Progettazione Definitiva	€ 4.048,89	€ 1.375,71	€ 2.673,18
Spese tecniche Progettazione Esecutiva	€ 1.597,59	€ 733,50	€ 864,09
Spese tecniche Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 798,79	€ 366,75	€ 432,04
Spese tecniche Direzione dei lavori	€ 1.957,04	€ 898,54	€ 1.058,50
Spese tecniche Coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione	€ 1.996,98	€ 916,87	€ 1.080,11
Spese tecniche di variante	€ 1.648,00	€ 1.148,00	€ 500,00
CNPAIA	€ 481,89	€ 217,57	€ 264,32
IVA Spese Tecniche	€ 2.756,42	€ 1.244,53	€ 1.511,89
Fondo per accordo bonario 2%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Imprevisti 3,5%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compenso RUP oneri inclusi	€ 390,15	€ 166,51	€ 223,64
Lavori in economia e prestazioni su fattura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 20.552,69	€ 9.149,37	€ 11.403,32
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 69.322,05	€ 29.963,23	€ 39.358,82

- 2) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, acquisito al protocollo comunale n. 5167 del 24/10/2015, dal quale risulta il residuo credito dell'impresa pari ad € 29.007,52 oltre IVA, di cui per € 1.052,02 a carico del finanziamento ai sensi della L.R. 7/85 e per € 27.955,50 a carico del finanziamento Bando TAC 2;
- 3) Di approvare la Relazione Acclarante i rapporti fra Regione e Comune, redatta in data 24/10/2015;
- 4) Di liquidare in favore della Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria, con sede in Via Pietro Tuzzi n. 7 Perugia, la fattura n. FE-37 del 26/10/2015, relativa allo Sato Finale per la somma di € 31.908,27 di cui € 29.007,52 per lavori ed € 2.900,75 per IVA al 10%;
- 5) Di liquidare in favore della Società Chiaromondo, con studio in Terni Via Vittorio Alfieri n. 5, (P.IVA 00173850553), la somma di euro 8.384,13 di cui alla fattura n. 17/PA a saldo delle prestazioni professionali relative ai lavori di "Riqualificazione e recupero del parco comunale di Villa Faina - L.R. 7/85";
- 6) Di dare atto che l'importo complessivo speso pari ad euro 40.292,40 è impegnato ai seguenti capitoli:
 - Cap. 2551 CC 180 Imp. 334;
 - Cap. 2549 CC 180 Imp. 366;
 - Cap. 2551 CC 180 Imp. 979;
- 7) Che il CUP dell'intervento è il n. E25I14000010008 ed il CIG è il n. 5712135AE9;
- 8) Che per le spese di progettazione, direzione lavori e contabilità il CIG è il n. Z8BOEC1A2F.

La presente determinazione:

- non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Stefano Mortaro)

IL RESPONSABILE D'AREA

(Geom. Stefano Mortaro)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 – comma 5, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

La copertura finanziaria della spesa.

Li, 26 OTT, 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Tonelli Roberto)
