

**COMUNE DI SAN VENANZO**  
**PROVINCIA DI TERNI**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**AREA TECNICA LL.PP.**

N. 209 DEL 26/10/2015	OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI ILLUMINAZIONE ED OPERE ACCESSORIE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO VULCANOLOGICO DI SAN VENANZO - AREA NATURALE PROTETTA CON SENTIERO NATURALISTICO E STRUTTURA DI ACCOGLIENZA - P.O.R. 2007/2013 ASSE II ATTIVITÀ B2" - <b>APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA REAZIONE ACCLARANTE, LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI, SPESE TECNICHE</b>
--------------------------	--

In data 26/10/2015 nel proprio ufficio;


**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis - comma 1 - del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*(Geom. Stefano Mortaro)*



Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis - c. 1 - T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

~~IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA~~

~~Dot. Tonelli Roberto~~

- Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 67 del 10/07/2015 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2015;
- Visti i decreti del Sindaco n. 90,91,92 del 01.06.2015;

- Visto che con Determinazione Dirigenziale del 27/07/2012 n. 6020 avente per oggetto "POR FERS 2007 - 2013, Asse II, Attività B2 "Tutela, valorizzazione e promozione ambientale e culturale". D.D. del 19/06/2012 n. 4786, II° linea di intervento del Programma regionale approvato con D.G.R. deln 01/02/2010 n. 126. Approvazione "Avviso pubblico per il completamento degli attrattori di rilevante interesse finalizzato al perfezionamento delle reti e dei sistemi regionali culturali e ambientali", pubblicato nel BUR del 14/08/2012 n. 27;
- Visto che con D.G.C. n. 81 del 06/09/2012 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di "Realizzazione di una rete di illuminazione ed opere accessorie per la valorizzazione del Parco Vulcanologico di San Venanzo - Area Naturale Protetta con sentiero naturalistico e struttura di accoglienza", sito in San Venanzo Voc. Celli, per l'importo complessivo di € 128.120,00 di cui € 85.000,00 per lavori, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 43.120,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Vista la Determinazione Dirigenziale - Servizio Beni Culturali - n. 2015 del 03/04/2013 con la quale si concede al Comune di San Venanzo, il contributo per un importo complessivo pari ad €. 100.000,00 per la realizzazione dell'intervento indicato in oggetto;
- Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 87 del 18/04/2014 con la quale si affida l'incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di D.L. misure e contabilità e coord. della sicurezza, all'Ing. Franco Domenichetti dello studio STING Studio Associato di Ingegneria con sede Via Dalmazia n. 3 - cap 06055 Marsciano (PG);
- Visto che con deliberazione della G.C. n. 72 del 18/09/2014 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione di una rete di illuminazione ed opere accessorie per la valorizzazione del Parco Vulcanologico di San Venanzo - Area Naturale Protetta con sentiero naturalistico e struttura di accoglienza" - POR FESR 2007/2013 Asse II Attività B2" per un importo complessivo di euro 100.000,00 di cui euro 67.290,45 per lavori ed euro 32.709,55 per somme a disposizione dell'amministrazione e precisamente:

Realizzazione di una rete di illuminazione ed opere accessorie per la valorizzazione del parco vulcanologico di San Venanzo - Area Naturale Protetta con sentiero naturalistico e struttura di accoglienza	
<b>PER LAVORI</b>	
Importo Lavori compreso costi per la sicurezza	€ 49.218,42
Costi per la sicurezza	€ 397,80
Oneri della sicurezza	€ 1.614,55
Costo della manodopera	€ 16.457,48
<b>Importo soggetto a ribasso d'asta</b>	<b>€ 48.820,62</b>
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 67.290,45</b>
<b>PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
IVA su lavori al 10%	€ 6.729,05
Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva, D.L. e contabilità	€ 24.513,22
Incentivo art. 92, c. 5 D.Lgs. 163/06 su importo totale lavori A.V.C.P.	€ 1.345,81
Imprevisti e arrotondamenti	€ 0121,48
Incentivo art. 92, c. 5 D.Lgs. 163/06 su importo totale lavori A.V.C.P.	€ 321,18
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 32.709,55</b>
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 100.000,00</b>

- Visto che con Determina del Responsabile del Servizio n. 90 del 19/05/2015, come richiesto, in fase di istruttoria, dall'ufficio competente della Regione dell'Umbria, si rettificava il Quadro Tecnico Economico dei lavori in oggetto, in quanto erroneamente si ripeteva la voce "Incentivo art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/06 su importo totale lavori per un importo di €. 1.345,81" anziché "Lavori e forniture in economia diretta" e pertanto risulta essere il seguente:

Realizzazione di una rete di illuminazione ed opere accessorie per la valorizzazione del parco vulcanologico di San Venanzo – Area Naturale Protetta con sentiero naturalistico e struttura di accoglienza	
<b>PER LAVORI</b>	
Importo Lavori compreso costi per la sicurezza	€ 49.218,42
Costi per la sicurezza	€ 397,80
Oneri della sicurezza	€ 1.614,55
Costo della manodopera	€ 16.457,48
<b>Importo soggetto a ribasso d'asta</b>	<b>€ 48.820,62</b>
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 67.290,45</b>
<b>PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
IVA su lavori al 10%	€ 6.729,05
Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva, D.L. e contabilità	€ 24.513,22
Forniture materiali in economia diretta	€ 1.345,81
Imprevisti e arrotondamenti	€ 121,48
Incentivo art. 92, c. 5 D.Lgs. 163/06 su importo totale lavori A.V.C.P.	€ 321,18
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 32.709,55</b>
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 100.000,00</b>

- Visto che con determinazione n. 216 del 07/10/2014 venivano affidati alla ditta Edi System s.l. con sede in Via Arturo Chiappelli 10/A c.a.p. 06055 Marsciano (PG), i lavori di "Realizzazione di una rete di illuminazione ed opere accessorie per la valorizzazione del Parco Vulcanologico di San Venanzo - Area Naturale Protetta con sentiero naturalistico e struttura di accoglienza - POR FESR 2007/2013 Asse II Attività B2" per un importo complessivo di €. 46.785,79 di cui € 1.614,55 per oneri della sicurezza, € 397,80 per costi della sicurezza ed € 16.457,48 per costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente al ribasso del 42,00% sull'importo posto a base di gara;
- Visto il verbale di consegna ed inizio dei lavori sotto riserva di legge in data 16 Ottobre 2014;
- Considerato che nella citata Determina n. 93 del 19/05/2015 veniva approvato un importo delle spese tecniche pari ad € 24.513,22 compresa IVA e oneri previdenziali;
- Visto con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 282 del 11/12/2014 si approvava e liquidava il I° SAL per l'importo complessivo di €. 32.340,00 di cui per lavori €. 29.400,00 e per IVA al 10% €. 2.940,00;
- Visto con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 95 del 25/05/2015 si approvava e liquidava il II° SAL per l'importo complessivo di €. 13.200,00 di cui per lavori €. 12.000,00 e per IVA al 10% €. 1.200,00;

- Visto che con Determinazione del Responsabile del Procedimento n. 269 del 26/11/2014 è stata liquidata la fattura n. 16 del 20/10/2014, presentata dall'Ing. Franco Domenichetti dello studio STING Studio Associato di Ingegneria con sede Via Dalmazia n. 3 - cap 06055 Marsciano (PG), assunta al protocollo di questo Comune in data 22/10/2014 al n. 5297, relativa alla redazione della progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere indicate in oggetto, dell'importo complessivo pari ad € 12.256,61 di cui per onorario € 9.660,00 e per IVA e oneri accessori € 2.210,21;
- Visto che il Comune di San Venanzo con nota del 23/02/2015 prot. n. 840, presentava alla Regione dell'Umbria la richiesta di utilizzo delle economie derivate dal ribasso d'asta al fine, come descritto nella relazione tecnica redatta dalla Direzione dei Lavori, di apportare migliorie funzionali e tecnologiche per la gestione dell'impianto di illuminazione;
- Visto che la Regione dell'Umbria - Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnica, con nota n. 42955 del 25/03/2015, ha comunicato l'autorizzazione all'utilizzo delle economie, rimanendo in attesa del relativo Quadro Tecnico economico definitivo;
- Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 81 del 05/05/2015 è stata approvata la variante al progetto esecutivo per la realizzazione dei "Lavori di rifacimento delle pavimentazioni e delle infrastrutture a rete del centro storico", per un importo complessivo di € 87.214,00 così ripartito:

Realizzazione di una rete di illuminazione ed opere accessorie per la valorizzazione del parco vulcanologico di San Venanzo – Area Naturale Protetta con sentiero naturalistico e struttura di accoglienza	
<b>PER LAVORI</b>	
Importo Lavori compreso costi per la sicurezza	€ 79.242,31
Costi per la sicurezza	€ 397,80
Oneri della sicurezza	€ 1.912,62
Costo della manodopera	€ 21.003,42
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 56.326,27
<b>Importo lavori detratto il ribasso d'asta del 42% su 56.326,27</b>	<b>€ 32.669,24</b>
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 55.983,08</b>
<b>PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
IVA su lavori al 10%	€ 5.598,31
Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva, D.L. e contabilità	€ 24.513,22
Fornitura materiali in economia diretta	€ 1.119,66
Arrotondamenti	€ 0,26
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 31.230,93</b>
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 87.214,00</b>

- Visto con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 194 del 21/10/2015 si approvava e liquidava il III° SAL e Stato Finale per l'importo complessivo di €. 16.041,39 di cui per lavori €. 14.583,08 e per IVA al 10% €. 1.458,31;
- Visto con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 194 del 21/10/2015 si approvava e liquidava a saldo le spese tecniche relative alla D.L. e contabilità per l'importo complessivo di €. 12.256,61 di cui per onorario €. 10.046,40 e per IVA al 22% €. 2.210,21;

- Visto il certificato di ultimazione dei lavori dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati in data 24/04/2015 e dunque nei termini;
- Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, acquisito al protocollo comunale n° 2870 in data 12/06/2015;
- Vista la Relazione Acclarante i Rapporti fra Regione e Comune, dal Responsabile del Servizio Geom. Stefano Mortaro in data 15/10/2015;
- Visto che è stata verificata con esito positivo la regolarità contributiva dell'impresa;
- Visto il regolamento comunale sui lavori, i servizi e le forniture in economia approvato con delibera G.C. n. 33/06;
- Accertato che il suddetto importo rientra nel quadro tecnico economico del progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 72 del 18/09/2014;
- Visto il D.LGS. n. 163 del 12.04.2006;
- Visto il D.P.R. 207/2010;

#### DETERMINA

1. Di Approvare lo Stato Finale relativo all'intervento in oggetto, secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:

Realizzazione di una rete di illuminazione ed opere accessorie per la valorizzazione del parco vulcanologico di San Venanzo – Area Naturale Protetta con sentiero naturalistico e struttura di accoglienza	Q.T.E STATO FINALE
<b>PER LAVORI</b>	
Importo Lavori compreso costi per la sicurezza	€ 79.242,31
Costi per la sicurezza	€ 397,80
Oneri della sicurezza	€ 1.912,62
Costo della manodopera	€ 21.003,42
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 56.326,27
<b>Importo lavori detratto il ribasso d'asta del 42% su 56.326,27</b>	<b>€ 32.669,24</b>
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 55.983,08</b>
<b>PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
IVA su lavori al 10%	€ 5.598,31
Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva, D.L. e contabilità	€ 24.513,22
Fornitura materiali in economia diretta	€ 1.119,66
Arrotondamenti	€ 0,26
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 31.230,93</b>
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 87.214,00</b>

2. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, acquisito al protocollo comunale n° 2870 in data 12/06/2015;
3. Di approvare la Relazione Acclarante i Rapporti fra Regione e Comune, dal Responsabile del Servizio Geom. Stefano Mortaro in data 15/10/2015;
4. Di dare atto che il codice CIG e CUP risultano essere i seguenti:
  - Il numero CIG relativo ai lavori è: 58390708FD;
  - Il numero CIG relativo alle stese tecniche è: ZD80FC4BC5;
  - Il codice CUP è: E23D14000750006.

La presente determinazione:

- ▲ non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- ✱ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Stefano Mortaro)

IL RESPONSABILE D'AREA

(Geom. Stefano Mortaro)

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 – comma 5, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

**A P P O N E**

Il visto di regolarità contabile

**A T T E S T A**

La copertura finanziaria della spesa.

Li, 26 OTT. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Tonelli Roberto)

---