

COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE


AREA TECNICA LL.PP.


N. 261 DEL 27/12/2017	OGGETTO: Rifacimento del manto stradale Via del Giglio, Via dell'Acquedotto, Via Palombaro e Via Boschetto. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO.
------------------------------	--

In data 27/12/2017 nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis – comma 1 – del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE -	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Geom. Stefano Mortaro) 
---	--

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis – c. 1 – T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE -	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 
---	---

- Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 24 del 22.3.2017 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2017;
- Visti i decreti del Sindaco n. 113, 114, 115 del 02.01.2017;

- Accertata la necessità di programmare ed effettuare con urgenza interventi di manutenzione e rifacimento della pavimentazione di alcune strade comunali al fine di ridurre i pericoli e le insidie agli utenti delle stese e intervenire prioritariamente nella seguente strada:
- San venanzo Capoluogo: Via del Giglio, Via dell'Acquedotto, Via Palombaro e Via Boschetto;
- Vista la deliberazione della G.C. n. 96 del 20/09/2017 con la quale incaricava il Responsabile dell'Area Tecnica - Settore LL.PP. di provvedere all'affidamento dell'incarico per la progettazione e D.L. ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 188 del 09/10/2017 è stato affidato alla Chiaromondo Soc. Cooperativa srl con sede in Via Vittorio Alfieri n. 5 - 05100 Terni (TR), l'incarico di progettazione preliminare, definitiva e esecutiva nonché di D.L., misure e contabilità, Coord. della sicurezza in progettazione e in corso di esecuzione, relativamente all'intervento in oggetto indicato per un importo complessivo pari ad € 4.978,49 oltre oneri e IVA di cui € 1.266,01 per il Progetto Definitivo, € 1.026,49 per il Progetto Esecutivo ed € 2.685,99 per D.L. e Coord. Sicurezza e contabilità;
- Visto che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 207 del 25/10/2017 si approvava il citato progetto DEFINITIVO e ESECUTIVO redatto dalla Chiaromondo Soc. Cooperativa srl con sede in Via Vittorio Alfieri n. 5 - 05100 Terni (TR), per l'importo complessivo di € 58.552,21 di cui per le spese di progettazione Definitiva e Esecutiva € 2.292,50 oltre IVA e CNPAIA;
- Visto che con determinazione n. 225 del 14/11/2017 venivano affidati alla Impresa G.M.P. Spa, con sede in Zona Industriale Est - 06055 Marsciano (PG), Perugia, i lavori di "Rifacimento del manto stradale Via del Giglio, Via dell'Acquedotto, Via Palombaro e Via Boschetto" per un importo complessivo di €. 31.220,06 come risulta dal seguente Quadro Economico:

Rifacimento del manto stradale Via del Giglio, Via dell'Acquedotto, Via Palombaro e Via Boschetto.	
PER LAVORI	
Importo Lavori	€ 39.766,80
Costi per la sicurezza	€ 168,60
Oneri della sicurezza	€ 1.229,60
Costo della manodopera	€ 5.174,50
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 33.362,70
Ribasso d'asta 26,123%	€ 8.715,34
Importo lavori detratto il ribasso	€ 24.647,36
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 31.220,06
PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA su lavori al 22%	€ 6.868,41
Spese tecniche Progettazione Definitiva	€ 1.266,01
Spese tecniche Progettazione Esecutiva	€ 1.026,49
Spese tecniche D.L. Coord. sicurezza Esec.	€ 2.685,99
CNPAIA	€ 199,14
Fondo per accordo bonario	€ 936,60
IVA 22% per spese tecniche	€ 1.139,08
Compenso RUP oneri inclusi	€ 248,76
SOMMANO	€ 14.370,48
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 45.590,54

- Visto il contratto d'appalto Rep. 526 stipulato in data 29/11/2017 e registrato all'Agenzia de Entrate di Orvieto in data 12/12/2017 al n. 8 serie I°;
- Visto il verbale di consegna ed inizio dei lavori sotto riserva di legge in data 22 Novembre 2017;
- Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 250 del 13/12/2017 venivano liquidate le competenze professionali relative alle spese tecniche per il Progetto definitivo e Esecutivo, per un importo complessivo pari ad €. 2.384,20 compreso CNPAIA;
- Visto il verbale di sospensione dei lavori, emesso dal Direttore dei Lavori in data 01/12/2017, per le avverse condizioni meteorologiche;
- Visto il verbale di ripresa dei lavori, emesso dal Direttore dei Lavori in data 18/12/2017, stabilendo il nuovo termine per la conclusione dei lavori per il giorno 24 dicembre 2017;
- Vista la documentazione contabile di fine dei lavori, regolarmente sottoscritta dalla Direzione dei Lavori e dall'Impresa senza riserve, acquisita al protocollo comunale n. 6668/2017 del 27/12/2017, costituita da:
 - Certificato di fine lavori;
 - Verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità SAL n. 1;
 - Sommario del registro di contabilità n. 1;
 - Registro di contabilità SAL n. 1;
 - Stato finale dei lavori;
 - Certificato di pagamento n. 1;
 - Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
- Visto il verbale di concordamento di nuovi prezzi, concordato con l'impresa in data 15/12/20017, ritenuto necessario dalla Direzione Lavori per modificare in corso d'opera la soluzione di raccolta delle acque meteoriche alla base della discesa di Via Boschetto, all'ingresso del capannone della Protezione Civile, e che la modifica suddetta rientra nelle facoltà del Direttore dei Lavori, in quanto non si aumenta l'importo dei lavori, e di conseguenza non si modifica l'unica categoria omogenea: Opere stradali ;
- Visto che in base alla documentazione di fine dei lavori citata al punto precedente, risulta il seguente quadro tecnico economico di fine dei lavori:

Rifacimento del manto stradale Via del Giglio, Via dell'Acquedotto, Via Palombaro e Via Boschetto.	
PER LAVORI	
Importo Lavori	€ 39.766,80
Costi per la sicurezza	€ 168,60
Oneri della sicurezza	€ 1.229,60
Costo della manodopera	€ 4.272,87
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 34.264,50
Ribasso d'asta 26,123%	€ 8.950,91
Importo lavori detratto il ribasso	€ 25.313,59
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 30.984,66
PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA su lavori al 22%	€ 6.816,62
Spese tecniche Progettazione Definitiva	€ 1.266,01
Spese tecniche Progettazione Esecutiva	€ 1.026,49
Spese tecniche D.L. Coord. sicurezza Esec.	€ 2.685,99
CNPAIA	€ 199,14
IVA 22% per spese tecniche	€ 1.139,08
SOMMANO	€ 13.133,33
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 44.117,99

- Visto il certificato di ultimazione dei lavori, assunta al protocollo comunale al n. 6668 del 27/12/017, dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati in data 21/12/2017 e dunque nei termini;
- Visto lo Stato Finale, redatto in data 21/12/2017, ed il relativo certificato di pagamento pari ad € 29.143,04 oltre IVA, prodotti al protocollo comunale n. 6669 in data 27/12/2017, i quali riportano le seguenti risultanze:

Importo complessivo lavori	€	39.766,80
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso.....	€	168,60
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.....	€	1.229,60
Costi per la manodopera non soggetti a ribasso.....	€	4.272,87
Importo soggetto a ribasso d'asta.....	€	34.264,50
Ribasso d'asta del 29,629%	€	8.950,91
Importo al netto del ribasso.....	€	25.313,59
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso.....	€	168,60
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.....	€	1.229,60
Costi per la manodopera non soggetti a ribasso.....	€	4.272,87
SOMMANO	€	30.984,66
Ritenuta per infortuni 0,5% (su 29.289,49).....	€	154,92
Totale	€	30.829,74
IVA al 22%	€	6.782,54
TOTALE IVA COMPRESA	€	37.612,28

- Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, acquisito al protocollo comunale al n. 6668 del 27/12/017, dal quale risulta il residuo credito dell'impresa pari ad € 154,92 oltre IVA al 22% per complessivi € 189,00;
- Visto che è stata verificata con esito positivo la regolarità contributiva dell'impresa;
- Vista lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, assunto al protocollo di questo Comune in data 27/12/2017 al n. 6668, relativo ai lavori indicati in oggetto, la quale riporta le seguenti risultanze:

Importo Lavori.....	€	30.984,66
I.V.A. al 22%	€	6.816,62
Totale a pagare	€	37.801,28

- Vista la fattura n. 54/PA del 27/12/2017, presentata dalla Chiaromondo Soc. Cooperativa srl con sede in Via Vittorio Alfieri n. 5 - 05100 Terni (TR), assunta al protocollo di questo Comune in data 27/12/2017 al n. 6681 con la quale si chiede la liquidazione a saldo delle spese tecniche per la Direzione Lavori, contabilità e Coord. Sicurezza in fase dei lavori, relativamente all'opera indicata in oggetto, la quale riporta le seguenti risultanze:

• Onorario	€	2.685,99
• Contr. Integ. L. 773/82 (4% su onorario).....	€	107,44
• Sommano	€	2.793,43
• I.V.A. Al 22%	€	614,55
Totale a corrispondere.....	€	3.407,98

- Considerato che le spese tecniche rientrano nel quadro tecnico economico del progetto esecutivo approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 280 del 25/10/2017;
- Visto il regolamento comunale sui lavori, i servizi e le forniture in economia approvato con delibera G.C. n. 33/06;
- Visto il D.LGS. n. 50 del 18.04.2016;
- Visto il D.P.R. 207/2010;

DETERMINA

1. Di approvare la premessa quale parte integrate del presente dispositivo;
2. Di approvare lo stato finale, secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:

Rifacimento del manto stradale Via del Giglio, Via dell'Acquedotto, Via Palombaro e Via Boschetto.	
PER LAVORI	
Importo Lavori	€ 39.766,80
Costi per la sicurezza	€ 168,60
Oneri della sicurezza	€ 1.229,60
Costo della manodopera	€ 4.272,87
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 34.264,50
Ribasso d'asta 26,123%	€ 8.950,91
Importo lavori detratto il ribasso	€ 25.313,59
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 30.984,66
PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA su lavori al 22%	€ 6.816,62
Spese tecniche Progettazione Definitiva	€ 1.266,01
Spese tecniche Progettazione Esecutiva	€ 1.026,49
Spese tecniche D.L. Coord. sicurezza Esec.	€ 2.685,99
CNPAIA	€ 199,14
IVA 22% per spese tecniche	€ 1.139,08
SOMMANO	€ 13.133,33
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 44.117,99

3. Di approvare lo Stato Finale, il Certificato di pagamento sullo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, acquisito al protocollo comunale n. 6668 del 27/12/2017, dal quale risulta il credito dell'impresa pari ad € 37.801,28 di cui per lavori € 30.984,66 e per IVA al 22% € 6.816,62;
4. Di liquidare in favore della Chiaromondo Soc. Cooperativa srl con sede in Via Vittorio Alfieri n. 5 - 05100 Terni (TR), la somma di € 2.793,43 a saldo delle spese tecniche per la Direzione Lavori, contabilità e Coord. Sicurezza in fase dei lavori di cui € 2.685,99 ed € 107,44 per Contr. Naz. Prev.;
5. Di imputare la spesa relativa all'esecuzione dei lavori pari ad € 37.801,28 compresa IVA all'esercizio 2017 Cap. 3014 CC 770 T. 2 Mi 10 Pr 5 Imp 1117 (ID 20044);
6. Di imputare la spesa relativa alle spese tecniche pari ad € 2.793,43 compresi oneri previdenziali all'esercizio 2017 Cap. 3014 CC 770 T. 2 Mi 10 Pr 5 Imp 932;
7. Di dare atto che i codici CUP e CIG relativi all'appalto in oggetto sono i seguenti:
 - Il codice CUP è: E27H17000610004;
 - Il numero CIG è: ZC22078402;
8. Di dare atto che il codice CIG per le spese tecniche è il seguente:
 - Il numero CIG è: Z1D202570B.

La presente determinazione:

- ▲ non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- ✈️ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Stefano Mortaro)

IL RESPONSABILE D'AREA

(Geom. Stefano Mortaro)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 – comma 5, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

La copertura finanziaria della spesa.

Li, 27 DIC, 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Tonelli Roberto)
