

COMUNE DI SAN VENANZO – PROVINCIA DI TERNI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA TECNICA
UFFICIO LAVORI PUBBLICI


- Originale
 Copia


N. 143	OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria mediante rifacimento manto stradale tratti di strade comunali ubicate nella Fraz. Poggio Aquilone.
DATA 20/06/2014	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI.

In data 20/06/2014 nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis – comma 1 – del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Stefano Mortaro)


Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis – c. 1 – T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA

Dott. Tonello Roberto

- Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 56 del 16/04/2014 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2014;

Visti i decreti del Sindaco n. 66 - 67 del 30/05/2014;

- Accertato che con deliberazione della G.C. n. 38 del 19/03/2014 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria al tratto di strada comunale che dal Centro abitato di Poggio Aquilone conduce al Civico Cimitero ed al tratto di strada comunale che dal centro abitato della frazione suddetta conduce al confine con il Comune di Marsciano", il quale prevede una spesa complessiva pari ad euro 41.873,10 di cui per lavori euro 33.514,08 ed euro 8.359,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Visto che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 95 del 06/05/2014 è stato approvato il verbale di gara, redatto in data 06/05/2014, affidando il lavori alla ditta ditta G.M.P. s.p.a. con sede in Zona Industriale Est c.a.p. 06055 Marsciano (PG), per un importo complessivo di €. 26.212,02 di cui € 1.634,29 per oneri della sicurezza, € 1.634,29 per costi della sicurezza ed € 3.477,00 per costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente al ribasso del 26,173% sull'importo posto a base di gara;
- Visto il certificato di ultimazione dei lavori al 03/06/2014 e quindi entro il termine contrattuale, redatto dal Responsabile del Servizio LL.PP. e D.L. Geom. Stefano Mortaro e acquisito al protocollo comunale n. 3245 del 20/06/2014;
- Vista la documentazione contabile di fine dei lavori, regolarmente sottoscritta dalla Direzione dei Lavori e dall'Impresa senza riserva, acquisita al protocollo comunale n. 3245 del 20/06/2014, costituita da:
 - Certificato di Regolare Esecuzione;
 - Stato Finale;
 - Costi della sicurezza, oneri della sicurezza e costo della manodopera;
 - Quadro tecnico economico comparativo;
 - Certificato di pagamento, da cui risulta un credito dell'Impresa di €. 39.832,34 oltre IVA;
- Visto che in base alla documentazione di fine dei lavori citata al punto precedente, risulta il seguente quadro tecnico economico di fine dei lavori:

Manutenzione straordinaria rifacimento del manto stradale tratti strada comunale di Poggio Aquilone - CONTABILITA' FINALE	Totale	Somme a carico del Comune
PER LAVORI		
Importo Lavori	€. 51.585,75	
Costo della manodopera	€. 5.085,00	
Oneri della sicurezza	€. 1.175,15	
Costi della sicurezza	€. 419,00	
Importo soggetto a ribasso d'asta	€. 44.906,60	
Ribasso d'asta del 26,173%	€. 11.753,19	
Imp.to lavori detratto il ribasso d'asta	€. 33.153,19	
Totale Imp. Lavori Affidati	€. 39.832,34	
SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE		
IVA lavori al 22%	€. 8.763,11	
Totale	€. 8.763,11	
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO	€. 48.595,45	€. 48.595,45

- Vista la Relazione del Direttore dei Lavori sullo stato finale, acquisita al protocollo comunale al n° 3245 del 20/06/2014 dalla quale risulta che durante l'esecuzione dei lavori si è ritenuto necessario utilizzare le economie derivanti dalle somme a disposizione per gli imprevisti e dal ribasso d'asta al fine di intervenire su altri tratti delle strade suddette dove la pavimentazione era particolarmente usurata;
- Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei Lavori ed acquisito al protocollo comunale n. 3245 del 20/06/2014;
- Visto la fattura a saldo dei lavori n. 1255 del 28/05/2014, prodotta dalla ditta G.M.P. s.p.a. con sede in Zona Industriale Est c.a.p. 06055 Marsciano (PG), acquisita al protocollo comunale n. 2995 del 06/06/2014:

- importo Lavori.....	€.	39.832,34
- IVA al 22%	€.	<u>8.763,11</u>
- Netto a corrispondere	€.	48.595,45
- Visto il regolamento comunale sui lavori, i servizi e le forniture in economia approvato con delibera G.C. n. 33/06;
- Accertato che il suddetto importo rientra nel quadro tecnico economico del progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 36/2013;
- Visto il D.LGS. n. 163 del 12.04.2006;
- Visto il D.P.R. 554/99;

DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità dei lavori di "Manutenzione straordinaria mediante rifacimento manto stradale tratti di strade comunali ubicate nella Fraz. Poggio Aquilone", composta dalla seguente documentazione:
 - Certificato di Regolare Esecuzione;
 - Stato Finale;
 - Costi della sicurezza, oneri della sicurezza e costo della manodopera;
 - Quadro tecnico economico comparativo;
 - Certificato di pagamento, da cui risulta un credito dell'Impresa di €. 39.832,34 oltre IVA;
2. Di liquidare alla ditta ditta G.M.P. s.p.a. con sede in Zona Industriale Est c.a.p. 06055 Marsciano (PG), l'importo a saldo di euro 48.595,45;
3. Che il codice CIG è: **CIG ZB70E96AF8**
4. Di dare atto che l'importo complessivo necessario per la realizzazione dell'opera, pari ad euro 48.595,45 il cui maggiore importo rispetto alla spesa iniziale è stato incrementato all'impegno del seguente capitolo del bilancio comunale:
 - Cap. 700 CC 770 Imp. 1406/13 Prog. 177.

Determinazione n. 143 del 20/06/2014

La presente determinazione:

non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Stefano Mortaro)

IL RESPONSABILE D'AREA

(Geom. Stefano Mortaro)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 – comma 5, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

La copertura finanziaria della spesa.

Li, 20 GIU. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Tonelli Roberto)
