

**COMUNE DI SAN VENANZO –
PROVINCIA DI TERNI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

AREA TECNICA LL.PP.

N. 275	OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE DI OSPEDALETTO – SAN VENANZO.
DEL 30/12/2017	APPROVAZIONE CERT. DI REG. ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE LAVORI

In data 30/12/2017 nel proprio ufficio;


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis – comma 1 – del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Stefano Mortaro)



Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis – c. 1 – T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



- Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 24 del 22.3.2017 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2017;
- Visti i decreti del Sindaco n. 113, 114, 115 del 02.01.2017;

- Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 26/07/2017 riteneva necessario ed opportuno eseguire interventi di manutenzione straordinaria all'edificio ex scuola elementare di Ospedaletto;
- Visto che con lo stesso atto La giunta Comunale, come previsto dal comma 1 art. 24 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, affidando l'incarico della progettazione esecutiva, nonché la direzione dei lavori al Responsabile del Ufficio Tecnico Comunale – Servizio LL.PP. Geom. Stefano Mortaro;
- Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 144 del 28/07/2017 con la quale si approva il progetto ESECUTIVO dei lavori di “Manutenzione straordinaria ex scuola elementare di Ospedaletto” per un importo complessivo di € 18.000,00 di cui € 11.951,06 per lavori e € 6.048,94 per somme a disposizione dell'amministrazione, come meglio specificato ne seguente quadro tecnico economico ;
- Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 178 del 29/09/2017 si affidavano i lavori di “Manutenzione Straordinaria della ex scuola elementare di Ospedaletto di San Venanzo” alla Ditta Montecchi Roberto, con sede in Viale IV Novembre n. 142/a - 05010 San Venanzo (TR), per l'importo complessivo di € 9.353,08 oltre IVA in € 935,31 come meglio specificato nel seguente quadro tecnico economico:

Manutenzione straordinaria ex scuola elementare di Ospedaletto		TOTALE
PER LAVORI		
Importo Lavori al lordo degli oneri sicurezza e manodopera		€ 11.951,06
Costi e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 2.326,00
Costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta		€ 3.288,53
Importo soggetto a ribasso d'asta		€ 6.336,53
Ribasso d'asta del	41,00%	€ 2.597,98
TOTALE		€ 9.353,08
PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA lavori al 10%		€ 935,31
Imprevisti e economie derivanti dal ribasso d'asta		€ 2.857,77
TOTALE		€ 3.793,08
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO		€ 13.146,16

- Visto che, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere a mezzo PEC del 30/09/2017 prot. n. 4740;
- Ritenuto opportuno utilizzare le somme a disposizione dell'Amministrazione derivati dalle economie e dal ribasso d'asta per apportare ulteriori migliorie all'edificio in oggetto e, precisamente:
 - Rinzaffo delle pareti esterne in muratura; Fornitura e posa in opera di lastre in pietra con la funzione di copertura del muro di protezione; Realizzazione di muratura in mattoni forati alle pareti interne dei locali poste al piano seminterrato; Realizzazione cunetta in cemento per regimentazione acque piovane;
- Rilevato che la procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, per le sue caratteristiche, in considerazione del non rilevante importo dei lavori e dell'appesantimento della procedura di affidamento che deriverebbe dal ricorso alla gara pubblica, consente senz'altro di soddisfare l'esigenza di contenere i tempi di selezione del contraente nella piena osservanza dei principi su esposti;
- Dato atto che la modifica non altera la natura del contratto e non comporta aumento dell'importo contrattuale;
- Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 263 del 28/12/2017 si affidavano alla Ditta Montecchi Roberto, con sede in Viale IV Novembre n. 142/a - 05010 San Venanzo (TR), i lavori per la realizzazione di ulteriori all'immobile in oggetto, utilizzando le somme a disposizione dell'Amministrazione derivanti dalle economie e dal ribasso d'asta, per un importo pari € 2.596,92 detratto il ribasso del 41,00% oltre IVA;
- Visto il verbale di consegna ed inizio dei lavori sotto riserva di legge in data 01 Novembre 2017;
- Vista la documentazione contabile di fine dei lavori, regolarmente sottoscritta dalla Direzione dei Lavori e dall'Impresa senza riserve, acquisita al protocollo comunale n. 6668/2017 del 27/12/2017, costituita da:
 - Certificato di ultimazione lavori;

- Visto che in base alla documentazione di fine dei lavori citata al punto precedente, risulta il seguente quadro tecnico economico di fine dei lavori:

Manutenzione straordinaria ex scuola elementare di Ospedaletto		TOTALE
PER LAVORI		
Importo Lavori al lordo degli oneri sicurezza e manodopera		€ 15.614,21
Costi e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 2.526,00
Costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta		€ 3.524,19
Importo soggetto a ribasso d'asta		€ 9.999,68
Ribasso d'asta del	41,00%	€ 4.099,87
TOTALE		€ 11.950,00
PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA lavori al 10%		€ 1.195,00
TOTALE		€ 1.195,00
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO		€ 13.145,00

- Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dal quale risulta il credito dell'impresa pari ad € 11.950,00 oltre IVA al 10% per complessivi € 13.145,00;
- Visto il regolamento comunale sui lavori, i servizi e le forniture in economia approvato con delibera G.C. n. 33/06;
- VISTO il D.U.R.C. Protocollo n. INPS_9298724 dal quale risulta che la ditta Montecchi Roberto, con sede in Viale IV Novembre n. 142/a - 05010 San Venanzo (TR), è in regola nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile;
- ACCERTATO che il suddetto importo rientra nel quadro tecnico economico della stima redatta dal Responsabile del procedimento del progetto esecutivo approvato con determinazione del Responsabile del Servizio;
- VISTO il D.LGS. n. 50 del 18.04.2016;
- VISTO il D.P.R. 207/2010;

DETERMINA

- 1) Di approvare la premessa quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria ex scuola elementare di Ospedaletto" da cui risulta un credito dell'Impresa di € 11.950,00 oltre IVA;
- 3) Di liquidare alla Montecchi Roberto, con sede in Viale IV Novembre n. 142/a - 05010 San Venanzo (TR) l'importo a saldo di euro 11.950,00 oltre IVA;
- 4) Di dare atto che l'importo complessivo di € 13.145,00 necessario per la realizzazione dell'opera, è impegnato ai seguenti capitoli del bilancio comunale:
 - € 10.312,53 Cap. 3014 CC 180 Ti 2 Mi 1 Pr 5 Imp. 930;
 - € 2.832,47 Cap. 510 CC 180 Ti 1 Mi 1 Pr 5 Imp. 1468;
- 5) Che il i codici dell'intervento CIG e CUP sono i seguenti:
 - CIG: Z391F83F36;
 - CUP: E24E17001800005.

Determinazione n. 275 del 30/12/2017

La presente determinazione:

0 non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Stefano Mortaro)


IL RESPONSABILE D'AREA

(Geom. Stefano Mortaro)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 – comma 5, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

Li, 30 DIC. 2017


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Tonelli Roberto)
