

**COMUNE DI SAN VENANZO – PROVINCIA DI TERNI**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**AREA TECNICA**  
**UFFICIO LAVORI PUBBLICI**

- Originale  
 Copia

N. 73	OGGETTO: <b>Realizzazione intervento di efficienza energetica nella pubblica illuminazione del Comune di San Venanzo - P.O.R. 2007-2013 Asse III - Attività B3.</b>
DATA 30/04/2013	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI.


In data 30 Aprile nel proprio ufficio:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:


Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis – comma 1 – del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis – c. 1 – T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA

  
Dott. Tonelli Roberto

- Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 54 del 20.06.2012 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2012;
- Visti i decreti del Sindaco n. 52, 53, 54 del 02.01.2013;
- Vista la deliberazione G.C. n. 58 del 01.07.2009;

- Visto la L.R. n. 46/97;
- Vista la Determinazione Dirigenziale - Direzione Regionale Risorse Umbria, Federalismo, Risorse Finanziarie umane e strumentali, del 05/12/2011 n. 8934, avente per oggetto: "POS FERS 2007/2013 - Asse III - Attività A3: Approvazione e pubblicazione del bando per l'erogazione di contributi alle Amministrazioni Comunali per interventi di efficienza nella pubblica illuminazione";
- Considerato che con D.D. n. 3875 del 22/05/2012 è stata approvata la graduatoria dei beneficiari per il bando per l'erogazione di contributi alle Amministrazioni Comunali per interventi di efficienza nella pubblica illuminazione, assegnando al Comune di San Venanzo un contributo pari ad euro 36.710,82 su una spesa ammissibile pari ad euro 52.444,03;
- Visto che con D.G.C. n. 11/2012 si è proceduto a dare incarico all'Ing. Domenichetti Franco dello Studio Associato di Ingegneria - STING, con sede in Marsciano Via Dalmazia, per la redazione del progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo, Direzione dei Lavori, misure e contabilità e Coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione definitivo per i lavori in oggetto delle opere in oggetto;
- Visto che con deliberazione della G.C. n. 99 del 07/11/2012 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento, redatto dall'Ing. Domenichetti Franco dello Studio Associato di Ingegneria - STING, con sede in Marsciano Via Dalmazia, per i lavori di riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione - POR FERS 2007/2013 Asse 3 Az. B3, con sede in Marsciano Via Dalmazia, per un importo complessivo di € 52.462,03 di cui € 41.501,82 per lavori e €. 10.960,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Visto che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 189 del 23/11/2012 è stato approvato il verbale di gara, redatto in data 23/11/2012, affidando il lavori alla ditta SFERA S.r.l. Ing. Francesco De Luca, con sede in Perugia Via Madonna Alta n. 138/A, per un importo complessivo di €. 29.099,16 di cui € 1.596,22 per oneri e costi della sicurezza € 6.384,90 per costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente al ribasso del 37,00% sull'importo posto a base di gara;
- Visto il contratto di appalto sottoscritto con L'impresa in data 04/02/2013 Rep. n.445, registrato ad Orvieto in data 19/02/2013 Serie I;
- Vista la Deliberazione di G.C. n. 13 del 21/01/2013 con la quale è stato approvato, , a seguito del ribasso d'asta il Quadro Tecnico Economico per la realizzazione dell'intervento in oggetto risulta essere il seguente:

NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO	
Riqualificazione energetica degli impianti P.I. ubicati nel Comune di San Venanzo	Totale
<b>PER LAVORI</b>	
Importo Lavori	€. 39.905,60
Importo costi per la sicurezza	€. 1.596,22
Costo della manodopera	€. 6.384,90
Importo soggetto a ribasso d'asta	€. 33.520,10
Ribasso d'asta del 37,00%	€. 12.402,06
<b>Totale</b>	<b>€. 29.099,16</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE</b>	
IVA lavori al 10%	€. 2.909,92
Spese tecniche IVA e oneri inclusi	€. 6.810,20
Imprevisti	€. 0,00
Compenso RUP oneri inclusi	€. 0,00
<b>Totale</b>	<b>€. 9.720,12</b>
<b>TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>	<b>€. 38.819,28</b>

- Vista la Deliberazione di G.C. n. 36 del 10/04/2013 con la quale è stata approvata una Variante al Progetto Esecutivo con il seguente quadro tecnico economico dell'importo complessivo di € 38.819,28:

NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE			
Riqualificazione energetica degli impianti P.I. ubicati nel Comune di San Venanzo	QUADRO TECN. ECONOMICO APPROVATO	QUADRO TECN. ECONOMICO VARIANTE	
<b>PER LAVORI</b>			
Importo Lavori	€. 39.905,60	€. 39.905,60	
Importo costi per la sicurezza	€. 1.596,22	€. 1.596,22	
Costo della manodopera	€. 6.384,90	€. 6.384,90	
Importo soggetto a ribasso d'asta	€. 33.520,10	€. 33.520,10	
Ribasso d'asta del 37,00%	€. 12.402,06	€. 12.402,06	
<b>Totale</b>	<b>€. 29.099,16</b>	<b>€. 29.099,16</b>	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE</b>			
IVA lavori al 10%	€. 2.909,92	€. 2.909,92	
Spese tecniche IVA e oneri inclusi	€. 6.810,20	€. 6.810,20	
Imprevisti	€. 0,00	€. 0,00	
Compenso RUP oneri inclusi	€. 0,00	€. 0,00	
<b>Totale</b>	<b>€. 9.720,12</b>	<b>€. 9.720,12</b>	
<b>TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>	<b>€. 38.819,28</b>	<b>€. 38.819,28</b>	

- Visto il certificato di ultimazione dei lavori al 19/04/2013 e quindi entro il termine contrattuale, acquisito al protocollo comunale n. 2045 del 26/04/2013;

- Vista la documentazione contabile di fine dei lavori, regolarmente sottoscritta dalla Direzione dei Lavori e dall'Impresa senza riserva, acquisita al protocollo comunale n. 2045 del 26/04/2013, costituita da:
  - Certificato di Regolare Esecuzione;
  - Libretto delle misure;
  - Registro di contabilità;
  - Sommario del registro di contabilità;
  - Stato Finale;
  - Quadro tecnico economico comparativo;
  - Dichiarazione di conformità dell'impresa;
  - Certificato di pagamento, da cui risulta un credito dell'Impresa di €. 29.099,16 oltre IVA;
- Visto che in base alla documentazione di fine dei lavori citata al punto precedente, risulta il seguente quadro tecnico economico di fine dei lavori:

<b>Riqualificazione energetica degli impianti P.I. ubicati nel Comune di San Venanzo</b>	<b>Totale</b>
<b>PER LAVORI</b>	
Importo Lavori	€. 39.905,60
Importo costi per la sicurezza	€. 1.596,22
Costo della manodopera	€. 6.384,90
Importo soggetto a ribasso d'asta	€. 33.520,10
Ribasso d'asta del 37,00%	€. 12.402,06
<b>Totale</b>	<b>€. 29.099,16</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE</b>	
IVA lavori al 10%	€. 2.909,92
Spese tecniche IVA e oneri inclusi	€. 6.810,20
Imprevisti	€. 0,00
Compenso RUP oneri inclusi	€. 0,00
<b>Totale</b>	<b>€. 9.720,12</b>
<b>TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>	<b>€. 38.819,28</b>

- Vista la Relazione del Direttore dei Lavori sullo stato finale, acquisita al protocollo comunale al n° 2045 del 26/04/2013;
- Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei Lavori ed acquisito al protocollo comunale n. 2045 del 26/04/2013;
- Visto la fattura a saldo dei lavori n. 18 del 29/04/2013, prodotta dalla ditta SFERA S.r.l. con sede in Via Madonna Alta n. 138/A - 06128 Perugia (PG), acquisita al protocollo comunale n. 2068 del 29/04/2013:
  - imponibile..... E. 29.099,16
  - IVA al 10% ..... E. 2.909,92
  - Netto a corrispondere ..... E. 32.009,08

- Visto il regolamento comunale sui lavori, i servizi e le forniture in economia approvato con delibera G.C. n. 33/06;
- Accertato che il suddetto importo rientra nel quadro tecnico economico del progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 36/2013;
- Visto il D.LGS. n. 163 del 12.04.2006;
- Visto il D.P.R. 554/99;

#### DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità dei lavori di **Realizzazione intervento di efficienza energetica nella pubblica illuminazione del Comune di San Venanzo - P.O.R. 2007-2013 Asse III - Attività B3.**, composta dalla seguente documentazione:
  - Stato finale dei lavori;
  - Certificato di Regolare Esecuzione;
  - Libretto delle misure;
  - Registro di contabilità;
  - Sommario del registro di contabilità;
  - Stato Finale;
  - Quadro tecnico economico comparativo;
  - Dichiarazione di conformità dell'impresa;
  - Certificato di pagamento, da cui risulta un credito dell'Impresa di €. 29.099,16 oltre IVA;
2. Di liquidare alla ditta SFERA S.r.l. con sede in Via Madonna Alta n. 138/A - 06128 Perugia (PG), l'importo a saldo di euro 32.009,08;
3. Che il codice CIG è: **CIG 46985348E8** e il codice CUP è: **E27H12001110006**;
4. Di dare atto che la spesa complessiva dell'opera indicata in oggetto è stata impegnata ai seguenti capitoli del bilancio comunale:
  - Il contributo regionale di € 36.710,82 è impegnato al cap. 2552/840 imp. 1066;
  - Il cofinanziamento € **15.751,21 pari** al 30% dell'importo complessivo necessario per la realizzazione dell'opera, è impegnato ai cap. 3019/846 imp. 910/11 - cap. 820/840 imp. 912/11 - cap. 570/840 imp. 1319/11;

La presente determinazione:

non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Stefano Mortaro)

IL RESPONSABILE D'AREA

(Geom. Stefano Mortaro)

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 – comma 5, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

**A P P O N E**

Il visto di regolarità contabile

**A T T E S T A**

La copertura finanziaria della spesa.

Li, 21 MAG. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Tonelli Roberto)

---